

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.111 – 2013 «Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных мостов.

Часть 1. Строительство деревянных мостов»

при выполнении вида работ: «Строительство деревянных мостов»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п.п.	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
Этап 1: Организация строительного производства							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов по устройству водоотводных и дренажных систем на автомобильных дорогах и мостовых сооружениях		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика).		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специального		

			2007		журналов работ)		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
Этап 2: Контроль поставленных комплектующих материалов и изделий							
2.1	Древесина		Соответствие древесины требованиям п.5.1.1-5.1.17, 5.1.19, 7.6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
2.2	Древесина для свай		Соответствие древесины для свай требованиям п.5.1.18, 5.1.23, 7.6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
2.3	Древесина для прогонов		Соответствие древесины для прогонов требованиям п.5.1.20 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в		

					журнале лабораторного контроля		
2.4	Древесина для рабочего и защитного настилов		Соответствие древесины для рабочего и защитного настилов требованиям п.5.1.21 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
2.4	Древесина для пролетных строений		Соответствие древесины для пролетных строений требованиям п.5.1.22 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
2.5	Древесина для клееных фанерных конструкций		Соответствие древесины для клееных фанерных конструкций требованиям п.5.1.24 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
2.6	Древесина для узловых подушек и		Соответствие древесины для узловых подушек и	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

	деревянных нагелей		деревянных нагелей требованиям п.5.1.25 СТО НОСТРОЙ 2.29.111		2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 3. Наличие данных в журнале лабораторного контроля		
2.7	Арматура		Соответствие арматуры требованиям п.5.1.26 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.8	Материалы для металлических конструкций		Соответствие материалов для металлических конструкций требованиям п. 5.1.28 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.9	Материалы крепления		Соответствие материалов крепления требованиям п. 5.1.29, 5.1.30 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
2.10	Биозащитные средства		Соответствие биозащитных средств требованиям п. 5.1.31, приложение Г СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		

2.11	Деревянные конструкции		Соответствие деревянных конструкций требованиям п. 5.2.1-5.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		
Этап 3: Подготовительные работы по устройству строительной площадки							
3.1	Подготовительные работы по устройству строительной площадки		Контроль выполнения подготовительных работ согласно требованиям п. 6.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - устройство ограждений строительной площадки; - устройство площадки размещения монтажных кранов и механизмов; - организация поверхностного водоотвода; - устройство внутрипостроечных дорог; - организация складского хозяйства; - установку бытовых помещений строителей; - монтаж деревообрабатывающего оборудования; - монтаж оборудования для огнебиозащиты; - подготовку площадки укрупнительной сборки; - устройство пункта мойки колес и пункта охраны; - обеспечение строительной		

					площадки электроэнергией		
Этап 4: Строительство деревянных опор							
4.1 Подготовительные работы							
4.1.1	Геодезические работы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о выполнении геодезических работ 2. Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ		
4.1.2	Установка и наладка деревообрабатывающего оборудования и оборудования для пропитки древесины		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ об установке и наладка деревообрабатывающего оборудования и оборудования для пропитки древесины		
4.1.3	Приемка и складирование материалов для изготовления элементов опор		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о приемке и складировании материалов для изготовления элементов опор		
4.2 Изготовление элементов деревянных опор							
4.2.1	Стыковка срощенных по длине свай		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о стыковке срощенных по длине свай		

4.2.2	Изготовление пакетных свай		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ об изготовлении пакетных свай		
4.2.3	Изготовление деревянных клееных свай		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ об изготовлении деревянных клееных свай		
4.2.4	Подготовка свай к забивке		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.2.7-7.2.14 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - очистка и окорка бревен; - срезка головы свай; - установка бугелей или обмотка стальной проволокой; - заострение или срезка конца свай; - установка башмака на острие свай		
4.3 Забивка деревянных свай							
4.3.1	Срезка растительного грунта		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о срезке растительного грунта		
4.3.2	Планировка площадки		Контроль выполнения работ согласно	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в		

			требованиям п. 7.4.6, 7.6.3 табл.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111		общем журнале работ о планировке площадки		
4.3.3	Геодезические работы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.4.6, 7.6.3 табл.2, 7.6.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о выполнении геодезических работ 2. Наличие оперативного журнала геодезических работ 3. Наличие акта на геодезическую разбивку осей опор		
4.3.4	Забивка и испытания пробных свай		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.4.4, 7.4.5, 7.6.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о забивке и испытаниях пробных свай 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале забивки свай		
4.3.5	Забивка свай		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.4.7-7.4.17, 7.4.21-7.4.23 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - установка машины для забивки свай; - строповка свай; - центрировка сваи, опускание молота на голову сваи и фиксация; - забивка сваи		
			Контроль вертикальности, угла наклона сваи согласно требованиям п. 7.4.8, 7.6.3 табл.2, 7.6.4 СТО НОСТРОЙ	Инструментальный	2. Наличие акта освидетельствования		

			2.29.111		скрытых работ 3. Наличие журнала забивки свай 4. Наличие сводной ведомости погруженных свай 5. Наличие актов сдачи-приемки забитых свай		
			Контроль местоположения свай согласно требованиям п. 7.6.3 табл.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль числа ударов на каждый метр сваи согласно требованиям п. 7.6.3 табл.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
			Контроль отказа свай согласно требованиям п. 7.6.3 табл.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
			Контроль отметки нижнего конца свай согласно требованиям п. 7.6.3 табл.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
4.3.6	Срезка голов свай		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.7.4.18-7.4.20 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - срезка голов свай; - очистка от пыли и грунта; - пропитка огнебиозащитой; - заделка сваи в тело бетона		
			Контроль проектной отметки голов свай согласно требованиям п. 7.6.3 табл.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
4.4 Монтаж надфундаментной части опор							
4.4.1	Сборка элементов		Контроль выполнения работ согласно	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в		

	надфундаментной части опор		требованиям п. 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111		общем журнале работ о сборке элементов надфундаментной части опор		
4.4.2	Установка конструкций в проектное положение		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ об установке конструкций в проектное положение		
4.4.3	Закрепление конструкций		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 7.5.2-7.5.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о закреплении конструкций 2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		

Этап 5: Строительство деревянных мостов с клееными элементами

5.1 Изготовление мостовых конструкций из клееной древесины

5.1.1	Изготовление ламелей и конструкций из бакелизированной фанеры		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.2.3.1-8.2.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - объединение ламелей по длине; - фрезеровка склеиваемых поверхностей; - выдержка ламелей; - обрезка по длине и ширине		
			Контроль геометрических размеров клееных балок согласно требованиям п. 8.4.1 табл. 4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111				
			Контроль температуры ламелей согласно требованиям п.8.2.3.1 СТО				

			НОСТРОЙ 2.29.111				
5.1.2	Склеивание балок		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.2.4.1-8.2.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - очистка склеиваемых поверхностей; - нанесение клеевого состава 2. Наличие протоколов испытаний		
			Контроль равномерности распределения клеевого состава согласно требованиям п.8.2.2.19, 8.2.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Визуальный			
			Контроль температуры и влажности воздуха согласно требованиям п. 8.2.2.20 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль водостойкости клеевых швов согласно требованиям п. 8.2.2.21 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
			Контроль прочности торцевых стыков ламелей согласно требованиям п. 8.2.2.21 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
5.1.3	Сборка и запрессовка балок		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.2.5.1-8.2.5.5 СТО	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о сборке и запрессовке балок		

			НОСТРОЙ 2.29.111				
5.1.4	Выдержка балок под давлением		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.2.6.1-8.2.6.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о выдержке балок под давлением		
			Контроль времени запрессовки согласно требованиям п.8.2.6.1, 8.2.6.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль температуры ламелей согласно требованиям п.8.2.6.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль влажности воздуха согласно требованиям п.8.2.6.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль температуры воздуха согласно требованиям п.8.2.6.1, 8.2.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
5.2 Монтаж мостовых конструкций из клееной древесины							
5.2.1	Подготовительные работы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.3.2.1-8.3.2.20 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - антисептирование балок; - объединение балок диафрагмами; - проверка правильности положения опор и опорных		

					частей		
5.2.2	Монтаж балочных пролетных строений		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.1.2-8.1.10, 8.3.3.1-8.3.3.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - огнебиозащита конструкций; - установка балок в проектное положение; - монтаж промежуточных поперечных диафрагм; - затяжка крепежей; - устройство гидроизоляции 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
			Контроль проектного положения балочных пролетных строений согласно требованиям п.8.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
5.2.3	Сборка коробчатых пролетных строений с клееными ребрами		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.8.1.2-8.1.10, 8.3.4.1-8.3.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - огнебиозащита конструкций; - укрупнительная сборка конструкций; - установка конструкций в проектное положение; 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
			Контроль проектного положения коробчатых пролетных строений с клееными ребрами согласно требованиям п.8.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
5.2.4	Монтаж клееных арочных мостов		Контроль выполнения работ согласно	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в		

			требованиям п.8.1.2-8.1.10, 8.3.5.1-8.3.5.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.111		<p>общем журнале работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - огнебиозащита конструкций; - сборка пролетных строений в отдельные блоки; - монтаж пролетных строений из отдельных блоков <p>2. Наличие данных в журнале технического нивелирования</p> <p>3. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций</p>			
			Контроль проектного положения арочных пролетных строений согласно требованиям п.8.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный				
Этап 6: Строительство деревянных мостов с применением круглого леса								
6.1 Строительство деревянных мостов с балочными пролетными строениями								
6.1.1	Изготовление прогонов		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.9.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ об изготовлении прогонов			
6.1.2	Сборка прогонов		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.9.2.5, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о сборке прогонов			
6.1.3	Монтаж прогонов в проектное положение		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.9.2.7, СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о монтаже прогонов в проектное положение			
			Контроль отклонений положения	Документарный/ Инструментальный	2. Наличие акта освидетельствования			

			конструкций согласно требованиям п. 9.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	ый	ответственных конструкций		
6.2 Строительство деревянных мостов с деревожелезобетонными пролетными строениями							
6.2.1	Монтаж прогонов		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о монтаже прогонов 2. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
			Контроль отклонений конструкций согласно требованиям п. 9.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальн ый			
6.2.2	Герметизация всех зазоров между прогонами		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о герметизации всех зазоров между прогонами 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.2.3	Вклеивание гибких упоров в заранее просверленные отверстия		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о вклеивании гибких упоров в заранее просверленные отверстия		
6.2.4	Монтаж арматурных сеток в нижней и верхней зонах		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о монтаже арматурных сеток		

	железобетонной плиты		2.29.111		в нижней и верхней зонах железобетонной плиты 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
6.2.5	Гидроизоляционные работы на поверхности контакта деревянной и железобетонной конструкции		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о выполнении гидроизоляционных работ на поверхности контакта деревянной и железобетонной конструкции		
6.2.6	Монтаж торцевой и боковой опалубок и бетонирование плиты с уходом за бетоном		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о монтаже торцевой и боковой опалубок и бетонирование плиты с уходом за бетоном 2. Наличие журнала бетонных работ		
6.2.7	Устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ об устройстве гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

6.3 Строительство деревянных мостов со сквозными фермами							
6.3.1	Сборка сквозных пролетных строений		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.4.4, 9.4.6, 9.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о сборке сквозных пролетных строений		
			Контроль линейных размеров элементов ферм согласно требованиям 9.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
6.3.2	Монтаж сквозных пролетных строений в проектное положение		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 9.4.8, 9.4.9, 9.4.10, 9.4.13, 9.4.14, 9.4.15-9.4.17 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о монтаже сквозных пролетных строений в проектное положение 2. Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ 3. Наличие акта освидетельствования ответственных конструкций		
			Геодезический контроль соответствия очертаний поясов согласно требованиям п. 9.4.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль отклонений конструкций согласно требованиям п. 9.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
Этап 7: Огнебиозащита							
7.1	Пропитка под давлением		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 10.2.2	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о		

			СТО НОСТРОЙ 2.29.111		пропитке древесины под давлением		
			Контроль влажности древесины согласно требованиям п.10.1.15, 10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный	2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале огнебиозащиты 4. Наличие акта		
			Контроль давления в автоклаве согласно требованиям п.10.2.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	освидетельствования скрытых работ		
7.2	Пропитка методом горяче-холодных ванн		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 10.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о пропитке методом горяче-холодных ванн 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале огнебиозащиты 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль влажности древесины согласно требованиям п.10.1.15, 10.2.3.4, 10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
			Контроль температуры раствора согласно требованиям п.10.2.3.2	Документарный/ Инструментальны ый			
7.3	Нанесение огнебиозащитных растворов кистью и пульверизатором		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 10.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о нанесении огнебиозащитных растворов кистью и пульверизатором 2. Наличие протоколов		
			Контроль влажности древесины согласно требованиям	Документарный			

			п. 10.1.15, 10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111		испытаний 3. Наличие данных в журнале огнебиозащиты 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
7.4	Погружение элементов в огнебиозащитный состав		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 10.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о погружении элементов в огнебиозащитный состав 2. Наличие данных в журнале огнебиозащиты 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль влажности древесины согласно требованиям п. 10.1.15, 10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
7.5	Диффузионный метод		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 10.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о огнебиозащитной обработке диффузионным методом 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале огнебиозащиты 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль влажности древесины согласно требованиям п. 10.1.15, 10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
			Контроль глубины пропитки древесины антисептиком согласно требованиям п. 10.2.6.9, 10.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
7.6	Сушка древесины, обработанной		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 10.3	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ о		

	огнебиозащитны ми составами		СТО НОСТРОЙ 2.29.111		сушке древесины 2. Наличие протоколов испытаний 3. Наличие данных в журнале огнебиозащиты 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль времени сушки древесины согласно требованиям п.10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			
			Контроль влажности древесины согласно требованиям п.10.3.4, 10.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.111	Документарный			

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.111. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.111 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.111 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на _____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 201_ г.