

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 81

ЖИЛЬЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект П13-81-1/1.2

Дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

П13-81-1/1.2 СМ188 СМЕТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

18061-16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 8I

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект II3-8I-I/I.2


Дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

II3-8I-I/I.2-СМI88СМЕТА -ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработана ЦНИИЭП жилища

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
" 25 " ДЕКАБРЯ 1985 г. приказом № 569
Пересчитана в ценах 1984 г.

Руководитель отделения
проектных работ



В.М.Острецов


Руководитель мастерской № 5

Л.В.Станишевский

Главный архитектор проекта

И.Г.Пацкин

Начальник отдела смет,
ТЭО и ПОС



Б.А.Кравченко


18061-16


© сир ЦИТИП Госстрой СССР, 1988г

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

№ пп	Наименование показателей	Един. измер.	Кол-во на здание,	Стоимость на единицу руб.
1	Сметная стоимость	тыс.руб.	687,66	
2	В том числе строительно-монтажные работы	"	687,66	
3	Общая приведенная площадь	м ²	5418,58	126,91
4	Общая площадь	"	5284,27	130,13
5	Жилая площадь	"	3315,05	207,44
6	Строительный объем здания	м ³	20835,5	33,0
7	Количество квартир	шт	96	7163






Главный архитектор проекта  И.Г.Пацкин

Главный специалист по сметам  Т.С.Дернова

Сметы к рабочей документации типового проекта ИЗ-81-1/1.2 составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, введенным с 1 января 1984 г., для условий строительства в I территориальном районе, стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области. Накладные расходы в смете учтены в размере 16,5% на общестроительные работы надземной части; 16,5% - по подземной части; 13,3% на сантехнические работы. Плановые накопления учтены в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

В составлении сметной документации принимали участие:

Общестроительные работы
 Главный специалист по сметам  Т.С.Дернова
 Старший инженер  С.И.Дубровина
 Сантехнические работы
 Руководитель сметной группы  Л.М.Ветрова
 - Инженер  Л.Орлова
 Электромонтажные работы
 Руководитель сметной группы  Г.В.Долгушина

СМЕТА В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК _____

СМЕТА В СУММЕ 687.66 ТЫС.Р.
УТВЕРЖАЕНА
ЗАКАЗЧИК _____

"___"___19__г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 5-ЭТАЖНОГО 8-СЕКЦИОННОГО 96-КВАРТАРНОГО

№ ПОР. СЧЕТА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕНАЧ. ИСТОМОС-ТЬ, РУБ.		
		СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	в том числе	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	82.28					82.28	3.05	4.38	10.71	15.18
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	6.23					6.23	.76	.04	1.53	1.15
3	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	.01					.01	.01		.01	.00
	ИТОГО:	88.52					88.52	3.82	4.42	12.25	16.34
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	535.11					535.11	26.22	9.21	51.02	98.75
5	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	44.43					44.43	3.63	.44	7.89	8.20
6	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	19.61					19.61	3.56	.40	5.70	3.62
	ИТОГО:	599.14					599.14	33.41	10.05	64.61	110.57
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	687.66					687.66	37.23	14.47	76.86	126.91

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ

И.Г. Пацкин
Т.С. Дернова

И.Г. ПАЦКИН

Т.С. ДЕРНОВА

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

№ ПР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
				РУБ	%		РУБ	РУБ	В ЗАРАБОТ. ПОЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2001.99	16.5	330.33	2332.32	2000.48	194.22	1806.26	.0	.00	2000.48
2	ФУНДАМЕНТЫ	13297.90	16.5	2194.15	15492.05	1068.01	346.06	721.95	.0	.00	1068.01
3	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	13009.17	16.5	2146.51	15155.68	821.79	281.86	539.92	.0	.00	821.79
4	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	13125.96	16.5	2165.78	15291.74	1132.54	367.31	765.23	.0	.00	1132.54
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	11967.84	16.5	1974.69	13942.53	509.71	315.39	194.32	.0	.00	509.71
6	ЛЕСТНИЦЫ	2297.87	16.5	379.15	2677.05	228.98	156.06	72.92	.0	.00	228.98
7	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	2001.71	16.5	330.28	2331.99	242.44	100.39	142.05	.0	.00	242.44
8	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА	6444.13	16.5	1063.28	7507.40	1326.00	1206.36	119.64	.0	.00	1326.00
9	ПОЛЫ	650.81	16.5	107.38	758.20	67.63	55.17	12.46	.0	.00	67.63
10	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	6.41	16.5	1.06	7.47	2.78	2.74	.05	.0	.00	2.78
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	592.20	16.5	97.71	689.92	35.17	27.20	7.97	.0	.00	35.17
	ИТОГО:	65396.02		10790.32		7435.52	3052.75	4382.77	.00		
					76186.31						7435.52
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		6094.90			44.0			3271.63
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				82281.19		3052.75	4382.77			10707.14
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				82281.19		3052.75	4382.77			10707.14
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
12	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	95525.31	16.5	15761.67	111286.94	3790.11	1829.04	1961.07	.0	.00	3790.11
13	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	51892.38	16.5	8562.24	60454.61	2842.02	1173.45	1668.57	.0	.00	2842.02
14	ПЕРЕКРЫТИЯ	58630.79	16.5	9674.08	68304.81	2390.75	1465.74	925.01	.0	.00	2390.75

К ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДН. РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ		
						ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДВЕРИ	12478.77	16.5	2059.00	14537.76	1161.95	794.03	367.92	.0	.00	1161.95
16	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	7262.54	16.5	1198.32	8460.85	1074.84	438.36	636.48	.0	.00	1074.84
17	ОБРАЖЕНИЯ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ	7426.98	16.5	1225.45	8652.43	1229.77	862.38	367.39	.0	.00	1229.77
18	ПЕРЕГОРОДКИ	27672.45	16.5	4565.95	32238.40	2066.18	1183.22	882.96	.0	.00	2066.18
19	КРЫША	23711.34	16.5	3912.37	27623.71	606.79	358.62	248.17	.0	.00	606.79
20	КРОВЛЯ	5105.66	16.5	842.43	5948.09	990.63	785.45	205.18	.0	.00	990.63
21	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ	16691.50	16.5	2754.10	19445.60	2916.47	2532.18	384.29	.0	.00	2916.47
22	ПОЛЫ	23683.81	16.5	3907.83	27591.64	2704.45	2636.69	67.75	.0	.00	2704.45
23	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ	28329.42	16.5	4674.35	33003.77	1601.67	1341.23	260.44	.0	.00	1601.67
24	ДВЕРИ	22370.10	16.5	3691.07	26061.16	1112.10	710.82	401.28	.0	.00	1112.10
25	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ	16578.93	16.5	2735.52	19314.45	659.98	550.34	109.64	.0	.00	659.98
26	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	6270.22	16.5	1034.59	7304.80	4222.13	3996.09	226.05	.0	.00	4222.13
27	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	3658.74	16.5	603.69	4262.43	838.39	821.05	17.34	.0	.00	838.39
28	МАЛЯРНЫЕ И СВОЙНЫЕ РАБОТЫ	9304.99	16.5	1535.32	10840.31	4115.50	4073.62	41.89	.0	.00	4115.50
29	СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ	336.52	16.5	55.53	392.04	4.22	4.03	.20	.0	.00	4.22
30	НАРУЖНАЯ СТАЕЛКА	896.55	16.5	147.93	1044.48	288.38	276.31	12.07	.0	.00	288.38
31	МУСОРОПРОВОД	2403.42	16.5	396.56	2799.99	568.00	200.16	367.84	.0	.00	568.00
32	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	5067.64	16.5	836.16	5903.80	248.71	190.37	58.34	.0	.00	248.71
	ИТОГО:	425298.00		70173.94		35433.02	26223.14	9209.86		.00	
					495471.94						35433.02
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		39637.75				44.0		15590.53
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				535109.63		26223.14	9209.86			51023.55
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				535109.63		26223.14	9209.86			51023.55
	ВСЕГО:				617390.81		29275.89	13592.63			61730.69
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											

№ ПО	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО РУБ	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			%	РУБ			ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН	%	РУБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
33	ОТОПЛЕНИЕ	1469.98	13.3	195.51	1665.49	280.62	262.76	17.86	63.0	176.79	457.41	
34	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	341.79	13.3	45.46	387.25	52.78	50.86	1.92	63.0	33.25	86.03	
35	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	337.04	13.3	44.83	381.87	53.24	51.32	1.92	63.0	33.54	86.78	
36	КАНАЛИЗАЦИЯ	1655.76	13.3	220.22	1875.98	190.18	179.72	10.46	63.0	119.81	309.99	
37	ВОДОСТОК	148.31	13.3	19.72	168.03	34.50	30.60	3.90	63.0	21.74	56.24	
38	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1099.70	16.5	181.45	1281.15	178.75	177.42	1.33	.0	.00	178.75	
39	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	5.61	13.3	.75	6.36	5.61	5.26	.36	63.0	3.54	9.15	
	ИТОГО:	5058.19		707.18		795.68	757.93	37.74		385.13		
					5765.37						1180.81	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		461.23				44.0		350.10	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				6226.59		757.93	37.74			1530.91	
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				6226.59		757.93	37.74			1530.91	
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
40	ОТОПЛЕНИЕ	7637.05	13.3	1015.73	8652.77	745.39	684.03	61.36	63.0	469.59	1214.98	
41	ВЕНТИЛЯЦИЯ	652.00	13.3	86.72	738.72	356.00	336.00	20.00	63.0	224.28	580.28	
42	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	1298.36	13.3	172.68	1471.04	218.23	210.36	7.87	63.0	137.49	355.72	
43	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	2102.07	13.3	279.57	2381.64	356.89	343.45	13.44	63.0	224.84	581.73	
44	КАНАЛИЗАЦИЯ	16493.87	13.3	2193.68	18687.55	1115.30	1035.67	79.63	63.0	702.64	1817.93	
45	ВОДОСТОК	844.71	13.3	112.35	957.06	106.53	97.14	9.39	63.0	67.11	173.64	
46	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	5125.05	13.3	681.63	5806.68	334.68	304.79	29.89	63.0	210.85	545.53	
47	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1168.49	16.5	192.80	1361.29	507.90	506.88	1.02	.0	.00	507.90	
48	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	912.70	16.5	150.59	1063.29	310.21	94.46	215.74	.0	.00	310.21	

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
				РУБ	%		РУБ	РУБ	ОСНОВЫ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	14.91	13.3	1.98	16.89	14.91	13.68	1.23	63.0	9.39	24.30	
	ИТОГО:	36249.20		4885.75		4066.02	3626.45	439.56		2036.80		
					41134.95						6102.82	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		3290.80				44.0		1789.05	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				44425.74		3626.45	439.56			7891.86	
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				44425.74		3626.45	439.56			7891.86	
	ВСЕГО:				50652.34		4384.38	477.30			9422.77	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
50	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9.64	16.5	1.59	11.23	9.64	9.64	.00	.0	.00	9.64	
	ИТОГО:	9.64		1.59		9.64	9.64	.00		.00		
					11.23						9.64	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		.90				44.0		4.24	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				12.13		9.64	.00			13.88	
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				12.13		9.64	.00			13.88	
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
51	ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	13216.11	87.0	2559.05	15775.15	3046.32	2941.44	104.89	.0	.00	3046.32	
52	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	95.53	87.0	34.83	130.36	52.63	40.03	12.60	.0	.00	52.63	
53	РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	799.87	87.0	312.57	1112.44	507.80	359.28	148.52	.0	.00	507.80	
54	ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	778.04	84.0	146.34	924.38	293.81	174.22	119.59	.0	.00	293.81	
55	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ	48.80	87.0	7.95	56.75	16.52	9.14	7.38	.0	.00	16.52	
56	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	127.52	87.0	30.21	157.74	39.14	34.73	4.41	.0	.00	39.14	
	ИТОГО:	15065.86		3090.96		3956.22	3558.83	397.38		.00		

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ		
						ОСНОВН. ЗАРАБОТ.	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ	%				
		РУБ	%	РУБ		РУБ	ПОДАТА	МАШИН	%	РУБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					18156.82						3956.22	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		1452.55					44.0		1740.74
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				19609.36		3558.83	397.38				5696.95
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				19609.36		3558.83	397.38				5696.95
	ВСЕГО:				19621.49		3568.47	397.38				5710.83

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

Сметная стоимость	тыс.руб.	617,39
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	116,84
2. I м2 общей приведенной площади	"	113,94
3. I м2 жилой площади	"	186,24
4. I м3 объема	"	29,63
5. I квартиры	"	6431

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	1- 174А 22-13 ТЧ, 1-11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛ Ы ЭКСКАВАТОРОМ 0.5КУБМ	ТЫС.КУ БМ	.52	149.66	6.41	143.05	77.37	77.27	3.31	73.96
							56.65				29.29
2	1- 175А Т 22-14 Т. Ч.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМИ Н ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМК 0.5 КУБМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВА ЛЫ	ТЫС.КУ БМ	2.34	178.21	7.64	170.30	417.37	416.74	17.89	398.84
							67.54				158.18
3	1- 195 Т25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3ГР АВТОТРАНСПОРТ СРЕДСТВАМИ	ТЫС.КУ БМ	2.86	13.20	1.59	11.34	37.74	36.97	4.55	32.42
							3.63				10.38
4	1- 230А 29-1 ТЧ 1. 2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л. С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	ТЫС.КУ БМ	.52	37.18	.00	37.18	19.33	19.33	.00	19.33
							12.39				6.44
5	1- 237А 29-8 ТЧ 1. 2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 230А	ТЫС.КУ БМ	2.07	30.47	.00	30.47	63.07	63.07	.00	63.07
							10.16				21.03
6	1- 257А 31-2 ТЧ 1. 2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л. С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	ТЫС.КУ БМ	.34	20.79	.00	20.79	7.15	7.15	.00	7.15
							6.92				2.38
7	1- 268А 31-13ТЧ 1- 11	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 257А НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	ТЫС.КУ БМ	.69	11.88	.00	11.88	8.17	8.17	.00	8.17
							3.97				2.73
8	1- 960 Т80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ	100КУБ М	.43	74.50	74.50	.00	32.33	32.33	32.33	.00

113-81-1/1.2 СМ1.88

- 11 -

КМ	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ УСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ИЗМЕНЕНИЯ				ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН
					ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ПРОДУК- ЦИЯ	ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
9	1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2ГРУППЫ	100КВМ	12.57	7.15	7.15	.00	89.88	89.88	89.88	.00
10	1-1184 118.10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБ М	7.12	9.69	6.20	3.49	68.99	68.99	44.14	24.85
							2.29				16.30
11	0-3РЗ-1 03 СТР28	ОТВОЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬН И ИЗЛИШН АВТОСАМОСВ ДО 7Т НА 1КМ	Т	3903.00	.29	.00	.29	1131.87	1131.87	.00	1131.87
							.09				351.27
12	1Б-55А 11-14 ТЧ 1.11.3.	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0.5 КУБМ В ОТВАЛ	ТЫС.КУ БМ	.37	132.72	5.77	126.95	48.71	48.71	2.12	46.59
							50.43				18.51
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2001.99	2000.48	194.22	1806.21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2001.99	2000.48	194.22	1806.21
											616.51
											616.51
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ						6АР. 1			
1	6-30В 3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 5 КУБМ БЕТОН М-200	КУБМ	3.07	9.41	2.34	1.20	28.89	10.87	7.18	3.68
							.36				1.11
2	7-11-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 0.5Т	ШТ	2.00	1.52	.37	1.15	3.04	3.04	.74	2.30
							.42				.84
3	7-11-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1.5Т	ШТ	187.00	2.09	.50	1.59	390.83	390.83	93.50	297.33
							.57				106.59
4	7-11-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3.5Т	ШТ	160.00	2.99	.76	2.23	478.40	478.40	121.60	356.80
							.79				126.40
5	7-136-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОАВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	48.00	1.01	.22	.79	48.48	48.48	10.56	37.92
							.29				13.92

113-81-1/1.2СМ1.88

- 12-

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
6	7-402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 1,5Т	ШТ	8.00	2.10	.47	1.63	16.80	16.80	3.76	13.04
							.60				4.80
7	8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ		15.52	.74	.40	.32	11.48	11.17	6.21	4.97
							.10				1.55
8	8-27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	1.55	90.00	19.50	1.50	139.50	32.55	30.22	2.32
							.45				.70
9	8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	2.60	194.00	27.80	1.38	504.40	75.87	72.28	3.59
							.36				.94
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1621.82	1068.01	346.06	721.91
											256.84
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
10	ССЦ 2-4	РАСТР. ЦЕМ. 100	КУБМ	.64	24.40	.00	.00	15.73	.00	.00	.00
11	ССЦ4-20	ПЕСОК	КУБМ	17.07	7.79	.00	.00	132.99	.00	.00	.00
12	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	.52	28.20	.00	.00	14.53	.00	.00	.00
13	ССЦ1-5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,40- 70ММ	КУБМ	3.13	27.40	.00	.00	85.80	.00	.00	.00
14	РСЦ2-84	ФБС12,4,3-Т	ШТ	32.00	5.63	.00	.00	180.09	.00	.00	.00
15	РСЦ2-84	ФБС24,4,6-Т	ШТ	8.00	22.20	.00	.00	177.60	.00	.00	.00
16	РСЦ2-84	ФБС9,4,6-Т	ШТ	16.00	8.62	.00	.00	137.97	.00	.00	.00
17	РСЦ1-84	Ф110,12-2	ШТ	4.00	17.48	.00	.00	69.92	.00	.00	.00
18	РСЦ1-84	Ф110,24-2	ШТ	36.00	35.27	.00	.00	1269.66	.00	.00	.00
19	РСЦ1-84	Ф110,8-2	ШТ	2,00	13.97	.00	.00	27.93	.00	.00	.00

КДН	НОРМАТИВ- ПУП/КМБ ИСТО- ЧНИКИ И КМБ ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					
					УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				
20	РСЦ1-84	ФЛ12,12-2	ШТ	14,00	20,82	.00	.00	291,45	.00	.00	.00
21	РСЦ1-84	ФЛ12,24-2	ШТ	86,00	41,61	.00	.00	3578,24	.00	.00	.00
22	РСЦ1-84	ФЛ12,8-2	ШТ	21,00	13,79	.00	.00	289,55	.00	.00	.00
23	РСЦ1-84	ФЛ16,12-2	ШТ	48,00	30,16	.00	.00	1447,49	.00	.00	.00
24	РСЦ1-84	ФЛ16,8-2	ШТ	12,00	7,76	.00	.00	93,12	.00	.00	.00
25	РСЦ1-84	ФЛ20,12-2	ШТ	20,00	57,47	.00	.00	1149,46	.00	.00	.00
26	РСЦ1-84	ФЛ20,8-2	ШТ	2,00	37,71	.00	.00	75,42	.00	.00	.00
27	РСЦ1-84	ФЛ28,12-2	ШТ	16,00	76,75	.00	.00	1228,01	.00	.00	.00
28	РСЦ1-84	ФЛ6,12-4	ШТ	32,00	11,63	.00	.00	372,27	.00	.00	.00
29	РСЦ1-84	ФЛ8,12-2	ШТ	44,00	15,22	.00	.00	669,48	.00	.00	.00
30	РСЦ1-84	ФЛ8,24-2	ШТ	12,00	30,78	.00	.00	369,38	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								249,05			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								11427,02			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								13297,90	1068,01	346,06	721,91
								256,84			
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	6-906 11-1	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-150	КУБМ	4,37	5,93	1,55	.33	25,91	8,22	6,77	1,44
										.44	
2	7-400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	143,00	1,01	.22	.79	144,43	144,43	31,46	112,97
										41,47	
3	7-402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	81,00	2,10	.47	1,63	170,10	170,10	38,07	132,03
										48,60	
4	7-514 42-2	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т	ШТ	141,00	2,13	.62	1,51	300,33	300,33	87,42	212,91
										76,14	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч.			В Т.Ч.			В Т.Ч.
						ЗАР, ПЛ.			ЗАР, ПЛ.			ЗАР, ПЛ.
5	7- 515 42-3	УСТАНОВКА ШОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т	ШТ	38.00	2.68	.79	1.89	101.84	101.84	30.02	71.82	
							.68				25.84	
6	8- 27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	4.17	90.00	19.50	1.50	375.30	87.57	81.31	6.25	
							.45				1.88	
7	8- 30А 75-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ЦЕНА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК.МАРКИ 25	КУБМ	3.08	3.19	2.21	.81	9.83	9.30	6.81	2.49	
							.24				.74	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1127.74	821.79	281.86	539.97	
											195.10	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
8	ССУ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	12.79	24.40	.00	.00	312.11	.00	.00	.00	
9	ССЦ2-11	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	.71	22.40	.00	.00	15.87	.00	.00	.00	
10	ССУ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1.17	68.00	.00	.00	79.59	.00	.00	.00	
11	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	2.06	28.20	.00	.00	58.11	.00	.00	.00	
12	ССЦ П1-4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,40- 70ММ	КУБМ	4.46	26.60	.00	.00	118.57	.00	.00	.00	
13	РСЦ2-84	ФБС12.4.3-Т	ШТ	84.00	5.63	.00	.00	472.74	.00	.00	.00	
14	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	81.00	22.20	.00	.00	1798.20	.00	.00	.00	
15	РСЦ2-84	ФБС9.4.6-Т	ШТ	59.00	8.62	.00	.00	508.77	.00	.00	.00	
16	РСЦ17-84	СБ7.1 12.13.45-Т-1	ШТ	25.00	38.96	.00	.00	974.00	.00	.00	.00	
17	РСЦ17-84	СБ7.1 12.15.45-Т-1	ШТ	12.00	42.82	.00	.00	513.84	.00	.00	.00	
18	РСЦ17-84	СБ7.1 15.13.45-Т-1	ШТ	20.00	49.09	.00	.00	981.80	.00	.00	.00	

ИНН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
19	РСЦ17-84	СБ7.1	15.13.45-Т-1.1	ШТ	18.00	44.49	.00	.00	800.82	.00	.00	.00
20	РСЦ17-84	СБ7.1	15.14.45-Т-1.2	ШТ	4.00	36.99	.00	.00	147.96	.00	.00	.00
21	РСЦ17-84	СБ7.1	15.15.45-Т-1	ШТ	31.00	53.90	.00	.00	1670.90	.00	.00	.00
22	РСЦ17-84	СБ7.1	15.15.45-Т-1.1	ШТ	27.00	49.50	.00	.00	1336.50	.00	.00	.00
23	РСЦ17-84	СБ7.2	16.15.45-Т-2	ШТ	2.00	52.67	.00	.00	105.34	.00	.00	.00
24	РСЦ17-84	СБ7.2	16.15.45-Т-3	ШТ	2.00	52.67	.00	.00	105.34	.00	.00	.00
25	10.10-4/84	НЦЛ	20.15.45Л	ШТ	24.00	49.50	.00	.00	1188.00	.00	.00	.00
26	10.10-4/84	НЦЛ	20.15.45П	ШТ	14.00	49.50	.00	.00	693.00	.00	.00	.00
Итого стоимость материалов									584.24			
Итого стоимость изделия									11297.20			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									13009.17	821.79	281.86	539.9
195.10												
РАЗДЕЛ:		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ				ВАР. 1						
1	7-400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т		ШТ	550.00	1.01	.22	.79	555.50	555.50	121.00	434.50
											.29	159.50
2	7-401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т		ШТ	225.00	1.39	.30	1.09	312.75	312.75	67.50	245.25
											.40	90.00
3	7-403 Т36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДАВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т		ШТ	4.00	2.64	.61	2.03	10.56	10.56	2.44	8.12
											.74	2.96
4	7-445 38-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М		ШТ	32.00	.23	.08	.15	7.36	7.36	2.56	4.80
											.06	1.92
5	7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ. ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕН. ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО		ШТ	48.00	3.09	1.39	1.06	148.32	117.60	66.72	50.88
											.38	18.24

113-81-1/1.2 см1.88

- 16 -

ИНН	НОРМАТИВ-	П/П	ИСТО-	ЧНИКИ И	ПОЗИ-	ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ-	НИЦА	КОЛИ-	ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ																			
												ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:																		
												ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИИ	УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИИ																
												ЗАРАБОТ-	НАШИИ	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	НАШИИ	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	НАШИИ															
												НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.															
												ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.															
30М																																		
6	8-	27	4-7				БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ-БИТУМНАЯ	100КВМ		1.45		90.00	19.50	1.50	130.50	30.45	28.27	2.17																
														.45				.65																
7	8-	30А	Т5-1				СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ЦИНА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВЕСТК. МАРКИ 25	КУБМ		18.27		3.19	2.21	.81	58.28	55.18	40.38	14.80																
														.24				4.38																
8	8-	45А	5-9				ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВИС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50	100КВМ		.62		75.40	62.00	7.59	46.75	43.15	38.44	4.71																
														2.28				1.41																
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ															1270.02	1132.54	367.31	765.2																
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ																																		
9	ССЦ	2-4					РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ		11.35		24.40	.00	.00	276.89	.00	.00	.00																
10	ССЦ2	-11					РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ		4.20		22.40	.00	.00	94.13	.00	.00	.00																
11	ССЦ2	-12					РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ		1.43		23.50	.00	.00	33.51	.00	.00	.00																
12	ССЦ6	-1					КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш		10.07		68.00	.00	.00	684.58	.00	.00	.00																
13	ССЦ1	-28					БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ		7.17		28.20	.00	.00	202.10	.00	.00	.00																
14	РСЦ2	-84					ФБС12.4.3-Т	ШТ		284.00		5.63	.00	.00	1598.32	.00	.00	.00																
15	РСЦ2	-84					ФБС12.5.3-Т	ШТ		12.00		7.02	.00	.00	84.26	.00	.00	.00																
16	РСЦ2	-84					ФБС12.6.3-Т	ШТ		12.00		8.45	.00	.00	101.34	.00	.00	.00																
17	РСЦ2	-84					ФБС24.3.6-Т	ШТ		171.00		17.26	.00	.00	2951.46	.00	.00	.00																
18	РСЦ2	-84					ФБС24.5.6-Т	ШТ		4.00		27.78	.00	.00	111.11	.00	.00	.00																

113-81-1/1.2 см1.88

ИН	НОРМАТИВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
19	РСЦ2-84	ФБС9.3.6-Т	ШТ	242.00	6.45	.00	.00	1561.04	.00	.00	.00
20	РСЦ2-84	ФБС9.5.6-Т	ШТ	42.00	10.80	.00	.00	453.42	.00	.00	.00
21	РСЦ2-84	ФБС9.6.6-Т	ШТ	12.00	12.94	.00	.00	155.26	.00	.00	.00
22	10.10-3/84	ВП1	ШТ	48.00	72.16	.00	.00	3463.87	.00	.00	.00
23	РСЦ15-84	1ПР38-12.12.22У	ШТ	24.00	2.38	.00	.00	57.13	.00	.00	.00
24	РСЦ15-84	1ПР38-15.12.22У	ШТ	8.00	3.44	.00	.00	27.55	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1291.21			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								10564.74			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								13125.96	1132.54	367.31	765.20
								279.07			
РАЗДЕЛ:		ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР. 1						
1	6-173В 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛШ 200ММ ВНС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	7.92	13.00	4.61	.81	102.96	42.93	36.51	6.42
										1.90	
2	7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВНС.ЗА.ДО 30М	ШТ	40.00	2.09	.98	.71	83.60	67.60	39.20	28.40
										10.40	
3	7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВНС ЗА ДО 30М	ШТ	148.00	3.09	1.39	1.06	457.32	362.60	205.72	156.88
										56.24	
4	26-36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	1.72	7.68	6.60	1.08	13.21	13.21	11.35	1.86
										.55	
5	26-70 13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	1.57	24.70	14.40	.49	38.78	23.38	22.61	.77
										.24	

ИНН ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
		ИЗМЕ- РЕНИЯ			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
6	Ц1-1-Р1-613 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТК-350	КВМ	181.00	.29	.00	.00	52.49	.00	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р4-116 ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	1.75	43.60	.00	.00	76.30	.00	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р4-10 АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-1	Т	.03	388.00	.00	.00	11.64	.00	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р4-12 АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3	Т	.37	325.00	.00	.00	120.25	.00	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р4-43 СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.03	392.00	.00	.00	11.76	.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							968.31	509.71	315.39	194.33	69.33
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
11	ССЦ 2-4 РАСТВОР ЦЕМ. 100	КУБМ	11.61	24.40	.00	.00	283.23	.00	.00	.00	.00
12	ССЦ1-29 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10- 20ММ	КУБМ	8.04	29.30	.00	.00	235.54	.00	.00	.00	.00
13	РСЦ16-84 ПК4-51-12А	ШТ	30.00	52.10	.00	.00	1562.94	.00	.00	.00	.00
14	РСЦ16-84 ПК4-51-15А	ШТ	8.00	67.50	.00	.00	540.02	.00	.00	.00	.00
15	РСЦ16-84 ПК6-51-10А	ШТ	14.00	43.99	.00	.00	615.91	.00	.00	.00	.00
16	РСЦ16-84 ПК6-51-12А	ШТ	24.00	52.90	.00	.00	1269.57	.00	.00	.00	.00
17	РСЦ16-84 ПК6-51-15А	ШТ	4.00	68.56	.00	.00	274.22	.00	.00	.00	.00
18	РСЦ16-84 ПК6-63-10А	ШТ	8.00	57.86	.00	.00	462.87	.00	.00	.00	.00
19	РСЦ16-84 ПК6-63-12А	ШТ	4.00	69.64	.00	.00	278.54	.00	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84 ПК6-63-15А	ШТ	4.00	90.02	.00	.00	360.07	.00	.00	.00	.00
21	РСЦ16-84 ПК8-24-10А	ШТ	10.00	19.39	.00	.00	193.92	.00	.00	.00	.00
22	РСЦ16-84 ПК8-24-12А	ШТ	30.00	23.15	.00	.00	694.55	.00	.00	.00	.00

113-81-1/1,2 СМ1.88

ИНН	НОРМАТИВ- ПОДЛИННЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ЗАРЯДОТ- МАШИИ НАЯ ПЛАТА	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ЗАРЯДОТ- МАШИИ НАЯ ПЛАТА
					В Т.Ч.:			В Т.Ч.:			
					ЗАР.ПД.			ЗАР.ПД.			
23	РСЦ16-84	ПК8-51-10А	ШТ	4.00	45.38	.00	.00	181.51	.00	.00	.00
24	РСЦ16-84	ПК8-51-12А	ШТ	8.00	54.56	.00	.00	436.50	.00	.00	.00
25	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	8.00	60.51	.00	.00	484.07	.00	.00	.00
26	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	14.00	93.93	.00	.00	1315.03	.00	.00	.00
27	10.10-5/84	ПТ51-18СТА	ШТ	4.00	107.79	.00	.00	431.15	.00	.00	.00
28	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	4.00	97.66	.00	.00	390.63	.00	.00	.00
29	10.10-5/84	ПТ63-15СТА-4	ШТ	8.00	95.69	.00	.00	765.56	.00	.00	.00
30	10.10-1/84	ПТ63-18СТА	ШТ	2.00	111.87	.00	.00	223.74	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								518.76			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								10480.77			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								11967.84	509.71	315.39	194.33

69,33											
РАЗДЕЛ:		ЛЕСТНИЦЫ			ВАР. 1						
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Г	.27	293.00	8.18	.00	79.11	2.21	2.21	.00
2	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	8.00	2.09	.98	.71	16.72	13.52	7.84	5.68
							-----			-----	2.08
							.26				
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	8.00	3.09	1.39	1.06	24.72	19.60	11.12	8.48
							-----			-----	3.04
							.38				
4	7- 502 41-2-1.8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	8.00	3.32	1.35	1.92	26.56	26.16	10.80	15.36
							-----			-----	5.84
							.73				

ИНН	НОРМАТИВ- ПУ/П/И/И/ИСТО- ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕНЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	
					ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	МАШИН		ПРОДУК- ЦИЯ	ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	МАШИН		
					В Т.Ч.				В Т.Ч.			
					ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.			
5	7-733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	.78	79.90	74.00	5.90	62.08	62.08	57.50	4.58	
							1.80				1.40	
6	8-27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	.26	90.00	19.50	1.50	23.40	5.46	5.07	.39	
							.45				.12	
7	8-30А Т5-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ЦИНА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК. МАРКИ 25	КУБМ	.68	3.19	2.21	.81	2.17	2.05	1.50	.55	
							.24				.16	
8	9-46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	1.03	58.00	13.80	32.10	59.74	47.28	14.21	33.06	
							11.80				12.15	
9	11-2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100КВМ	.11	4.58	3.57	.99	.50	.50	.39	.11	
							.30				.03	
10	11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	КУБМ	2.10	2.90	1.82	1.06	6.09	6.05	3.82	2.23	
							.32				.67	
11	11-11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	1.10	2.50	1.62	.00	2.75	1.78	1.78	.00	
12	11-69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛШ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	.04	22.90	15.50	1.02	.98	.71	.67	.04	
							.31				.01	
13	11-77 Т11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	.04	9.83	7.86	.08	.42	.34	.34	.00	
14	15-208 52-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ГЛАДКИХ	100М	.39	67.30	61.90	5.40	26.25	26.25	24.14	2.11	
15	15-535	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК	100КВМ	.40	61.20	13.00	.80	24.48	5.52	5.20	.32	

КН	НОРМАТИВ- ПОЛИМЕР ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	
					ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.			
					ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.		ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.			
	T406-4-23	С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛ СВЯЯ						.23			.09	
16	15- 614 T414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.23	55.60	38.40	.03	12.79	8.84	8.83	.01	
17	26- 50 T10-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	10.48	1.30	.06	.00	13.62	.63	.63	.00	
18	Ц1-2-Р1- 2101	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ Т ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫ МИ ГРАНЯМИ ПОЛОК МАССОЯ 0.1-0.5Т		1.03	311.00	.00	.00	320.33	.00	.00	.00	
19	Ц1-1-Р1- 157	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	КВМ	37.00	3.13	.00	.00	115.81	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								818.53	228.98	156.06	72.91	
											25.60	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
20	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.19	21.90	.00	.00	4.25	.00	.00	.00	
21	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.94	24.40	.00	.00	22.98	.00	.00	.00	
22	ССЦ2-11	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	.16	22.40	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	
23	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	.99	23.70	.00	.00	23.57	.00	.00	.00	
24	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	.09	28.10	.00	.00	2.66	.00	.00	.00	
25	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.26	68.00	.00	.00	17.57	.00	.00	.00	
26	ССЦ1-15	БЕГОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	1.12	26.30	.00	.00	29.51	.00	.00	.00	

№	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.			НОРМАТ. УСЛОВНО-		
					ЗАРАБОТ-	МАШИИ			ЧИСТАЯ		
					ЧАЯ ПЛАТА			ПРОДУК-			
					В Т.Ч.				ЦИЯ		
					ЗАР.ПЛ.				НАЯ ПЛАТА		
									В Т.Ч.		
									ЗАР.ПЛ.		
27	ССЦ4-46	ШЕБЕНЬ 40-70ММ	КУБМ	.45	8.83	.00	.00	3.96	.00	.00	.00
28	ССЦ4-45	ШЕБЕНЬ 20-40ММ	КУБМ	2.04	9.70	.00	.00	19.76	.00	.00	.00
29	ССЦ П.4.58	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	КУБМ	.38	12.00	.00	.00	4.54	.00	.00	.00
30	ССЦ П.4.58	КЛИНЕЦ	КУБМ	.19	12.00	.00	.00	2.27	.00	.00	.00
31	10.10-1/84	С1	ШТ	6.00	3.22	.00	.00	19.31	.00	.00	.00
32	РСЦ14-84	ЛС11	ШТ	14.00	3.86	.00	.00	54.04	.00	.00	.00
33	РСЦ14-84	ЛС12	ШТ	48.00	4.42	.00	.00	211.99	.00	.00	.00
34	РСЦ14-84	ЛПР25-18	ШТ	8.00	41.78	.00	.00	334.21	.00	.00	.00
35	РСЦ16-84	ПК4-51-15А	ШТ	8.00	67.50	.00	.00	540.02	.00	.00	.00
36	РСЦ16-84	ПК8-24-12А	ШТ	8.00	23.15	.00	.00	185.21	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								134.57			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								1344.78			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								2297.87	228.98	156.06	72.91

								25.60			
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР. 1						
1	7- 653 47-6-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	ШТ	29.00	6.99	2.81	4.08	202.71	199.81	81.49	118.32
								-----		-----	
								1.57		45.53	
2	7- 656 47-7-1.8	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК ПЛОЩ ДО 5КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДНИЙ ДО 30М	ШТ	21.00	2.14	.90	1.13	44.94	42.63	18.90	23.73
								-----		-----	
								.42		8.82	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								247.65	242.44	100.39	142.01

								54.35			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											

КНН	НОРМАТИВ- П/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И КНН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ,	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ЧИСТАЯ	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						НАЯ ПЛАТА		ПРОДУК-	ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА		
						В Т.Ч.		В Т.Ч.		В Т.Ч.		
						ЗАР.ПЛ.		ЗАР.ПЛ.		ЗАР.ПЛ.		
3	ССС 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.75	24.40	.00	.00	18.26	.00	.00	.00	
4	10.10-2/84	БР2	ШТ	21.00	28.89	.00	.00	606.71	.00	.00	.00	
5	РСЦ4-84	ПБ27-5	ШТ	15.00	33.62	.00	.00	504.25	.00	.00	.00	
6	10.10-1/84	ПБ36-5Л	ШТ	7.00	44.63	.00	.00	312.42	.00	.00	.00	
7	10.10-1/84	ПБ36-5П	ШТ	7.00	44.63	.00	.00	312.42	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								18.26				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								1735.80				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								2001.71	242.44	100.39	142.00	
54.35												
РАЗДЕЛ:		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА			ВАР. 1							
1	11- 16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100КВМ	.60	118.00	33.40	6.94	70.80	24.20	20.04	4.16	
	3-1	ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ					2.08				1.25	
2	11- 17	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	100КВМ	.60	77.00	17.30	3.30	46.20	12.36	10.38	1.98	
	3-2	ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ					.99				.59	
3	11- 55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ	100КВМ	2.16	17.20	9.88	.95	37.15	23.39	21.34	2.05	
	Т8-1	СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100					.28				.60	
4	11- 56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ	100КВМ	2.97	.39	.16	.23	1.16	1.16	.48	.68	
	Т8-2	ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55					.14				.42	
5	11- 57В	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ	100КВМ	.37	22.00	14.50	1.12	8.14	5.78	5.36	.41	
	Т8-3	БЕТОНА МАРКИ 100 ТОЛЩ20ММ					.34				.13	
6	11- 58В	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ	100КВМ	1.11	1.02	.46	.56	1.13	1.13	.51	.62	
	8-3	ТОЛЩ СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-57В					.16				.18	
7	26- 33	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ	КУБМ	40.94	14.00	6.70	1.18	573.16	322.61	274.30	48.31	
	Т8-6						.35				14.33	

113-81-1/1.2 СМ1.88

- 24 -

№	НН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И НН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ОСНОВНАЯ	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	МАШИН	ЗАРАБОТ-	ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	НАЯ ПЛАТА	ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	
МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0,96КУБМ)												
8	26-	70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100КВМ	9.79	24.70	14.40	.49	241.81	145.77	140.98	4.80
	13-7		ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО					.15				1.47
9	Ц1-1-Р1-	299	ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А"	КВМ	1126.00	.08	.00	.00	90.08	.00	.00	.00
10	Ц1-1-Р4-	123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-	КУБМ	39.40	20.40	.00	.00	803.76	.00	.00	.00
11	11А-57Б	8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛШ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	50.55	22.00	14.50	1.12	1112.10	789.59	732.97	56.62
								.34				17.19
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									2985.49	1326.00	1206.36	119.6
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
12	ССЦ2-5		РАСТР.ЦЕМ.150	КУБМ	5.92	25.90	.00	.00	153.36	.00	.00	.00
13	ССЦ1-3ТЧ, Т2.1		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,5-10ММ	КУБМ	1.32	28.27	.00	.00	37.34	.00	.00	.00
14	ССЦ1-73Т, Ч,Т2.2		КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	103.12	31.69	.00	.00	3267.93	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									3458.63			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									6444.13	1326.00	1206.36	119.6
РАЗДЕЛ: ПОДЛЫ ВАР. 1												
1	11-	2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100КВМ	12.08	4.58	3.57	.99	55.33	55.08	43.13	11.96
	Т1-2							.30				3.62
2	11-	11В	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	КУБМ	4.20	2.50	1.62	.00	10.50	6.80	6.80	.00

113-81-1/1,2 см1.88

- 26 -

18061-16

КН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
					ЗАРАБОТ-	МАШИЦ			ЗАРАБОТ-	МАШИЦ	
					НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.			НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	
					ЗАР.ПД.	ЗАР.ПД.			ЗАР.ПД.	ЗАР.ПД.	
2	8-27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	.06	90.00	19.50	1.50	5.40	1.26	1.17	.09
							.45				.03
3	8-45A 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50	100КВМ	.09	75.40	62.00	7.59	6.79	6.26	5.58	.68
							2.28				.21
4	8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Т РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	.17	318.10	23.00	6.40	54.08	5.00	3.91	1.09
							1.80				.31
5	10-72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ	КВМ	9.56	3.01	.93	.30	28.78	11.76	8.89	2.87
							.09				.86
6	10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО- СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ	КВМ	2.56	4.47	1.49	.34	11.44	4.68	3.81	.87
							.10				.26
7	10-105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	2.56	1.45	.55	.35	3.71	2.30	1.41	.90
							.11				.28
8	11-2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100КВМ	.02	4.58	3.57	.99	.09	.09	.07	.02
							.30				.01
9	11-55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	.04	17.20	9.88	.95	.69	.43	.40	.04
							.28				.01
10	Ц1-1-Р1- 408	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ВЫС 1,5М ОДНОСТВ С ФОРТОЧКОЯ	ШТ	2.00	2.70	.00	.00	5.40	.00	.00	.00
11	Ц1-1-Р1- 446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	2.00	6.73	.00	.00	13.46	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			ВАР. 1						
1	6-1278 13-3	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВИС. ДО 3 М, ТОЛЩ. ДО 200 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	17,66	20,40	4,98	.76	360,26	101,37	87,95	13,42
							.23				4,06
2	7-516 42-4-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖН СТЕН МАССОЯ 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА.ДО 30М	ШТ	317,00	2,31	.78	.95	732,27	548,41	247,26	301,15
							.36				114,12
3	7-519 42-5-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЯ ДО 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА.ДО 30М	ШТ	200,00	3,34	1,20	1,56	668,00	552,00	240,00	312,00
							.58				116,00
4	7-522 42-6-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ НАР СТЕН МАССОЯ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА.ДО 30М	ШТ	390,00	3,88	1,42	1,88	1513,20	1287,00	553,80	733,20
							.70				273,00
5	7-537 42-11-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЯ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА.ДО 40М	ШТ	54,00	3,12	1,10	1,52	168,48	141,48	59,40	82,08
							.57				30,78
6	7-540 42-12-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЯ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА.ДО 30М	ШТ	2,00	4,15	1,59	2,06	8,30	7,30	3,18	4,12
							.75				1,50
7	7-543 42-13-1.8	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕЧНЫХ И ПОДБАЛКОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	480,00	1,62	.75	.68	777,60	686,40	360,00	326,40
							.25				120,00
8	7-656 47-7-1.8	УСТАНОВКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК ПЛОЩ ДО 5КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	126,00	2,14	.90	1,13	269,64	255,78	113,40	142,38
							.42				52,92

№	НОРМАТИВ- ПО/П/И	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН		
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
9	7-662 47-9-1.8		УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	90.00	.81	.34	.34	72.90	61.20	30.60	30.60
								.13				11.70
10	8-32A 5-2		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ- ИЗВ, РАСТВОРЕ МАРКИ 50	КУБМ	1.90	3.36	2.41	.78	6.38	6.06	4.58	1.48
								.23				.44
11	11-14 Т3-1		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.33	96.60	33.40	6.94	31.88	13.31	11.02	2.29
								2.08				.69
12	11-15 Т3-2		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	.33	55.80	17.30	3.30	18.41	6.80	5.71	1.09
								.99				.33
13	26-31 Т8-4		ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0,97КУБМ	КУБМ	8.83	35.90	12.70	1.23	317.00	123.00	112.14	10.86
								.62				5.47
14	Ц1-1-Р4- 116		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	8.56	43.60	.00	.00	373.22	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									5317.52	3790.11	1829.04	1961.00
												731.00
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
15	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	31.74	24.40	.00	.00	774.36	.00	.00	.00
16	ССЦ2-12		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	.44	23.50	.00	.00	10.27	.00	.00	.00
17	ССЦ6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.73	68.00	.00	.00	49.61	.00	.00	.00
18	ССЦ1-17		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20- 40ММ	КУБМ	18.01	28.20	.00	.00	507.97	.00	.00	.00
19	ССЦ1-74ТЧ,		КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5-	КУБМ	5.57	32.62	.00	.00	181.76	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	T2.2		10MM									
20	10.10-2/84	БР1		ШТ	105.00	38.70	.00	.00	4063.04	.00	.00	.00
21	10.10-2/84	БР2		ШТ	21.00	28.89	.00	.00	606.71	.00	.00	.00
22	10.10-3/84	АПУ24Л		ШТ	4.00	7.95	.00	.00	31.80	.00	.00	.00
23	10.10-3/84	АПУ24П		ШТ	4.00	7.95	.00	.00	31.80	.00	.00	.00
24	РСЦ4-84	АП24-5		ШТ	4.00	6.86	.00	.00	27.45	.00	.00	.00
25	РСЦ4-84	АП27-5		ШТ	18.00	7.59	.00	.00	136.66	.00	.00	.00
26	РСЦ4-84	АП30-5		ШТ	48.00	8.30	.00	.00	398.45	.00	.00	.00
27	РСЦ4-84	АП33-5		ШТ	12.00	10.09	.00	.00	121.04	.00	.00	.00
28	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1.1.2(1400)		ШТ	23.00	73.46	.00	.00	1689.58	.00	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1.2.2(1400)		ШТ	23.00	73.40	.00	.00	1688.20	.00	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-П-1(1400)		ШТ	70.00	73.51	.00	.00	5145.70	.00	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.1.1(1400)		ШТ	10.00	92.38	.00	.00	923.80	.00	.00	.00
32	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.1.3(1400)		ШТ	2.00	92.38	.00	.00	184.76	.00	.00	.00
33	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.2.1(1400)		ШТ	10.00	92.38	.00	.00	923.80	.00	.00	.00
34	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1.2.3(1400)		ШТ	2.00	92.38	.00	.00	184.76	.00	.00	.00
35	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1,3(1400)		ШТ	20.00	92.38	.00	.00	1847.60	.00	.00	.00
36	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-П-1(1400)		ШТ	112.00	92.45	.00	.00	10354.40	.00	.00	.00
37	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-П-1.1.3(1400)		ШТ	20.00	106.88	.00	.00	2137.60	.00	.00	.00
38	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-П-1.2.3(1400)		ШТ	20.00	106.88	.00	.00	2137.60	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕНЕ- НИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
39	РСЦ17-84	СБ1.1	18.22.5-П-1(1400)	ШТ	100.00	106.94	.00	.00	10694.00	.00	.00	.00
40	РСЦ17-84	СБ1.2	11.22.5-П-2(1400)	ШТ	5.00	69.43	.00	.00	347.15	.00	.00	.00
41	РСЦ17-84	СБ1.2	11.22.5-П-3(1400)	ШТ	5.00	69.43	.00	.00	347.15	.00	.00	.00
42	РСЦ17-84	СБ1.2	13.22.5-П-2(1400)	ШТ	5.00	76.68	.00	.00	383.40	.00	.00	.00
43	РСЦ17-84	СБ1.2	13.22.5-П-3(1400)	ШТ	5.00	78.43	.00	.00	392.15	.00	.00	.00
44	РСЦ17-84	СБ1.4	7/7.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	5.00	47.15	.00	.00	235.75	.00	.00	.00
45	РСЦ17-84	СБ1.4	7/7.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	5.00	47.15	.00	.00	235.75	.00	.00	.00
46	РСЦ17-84	СБ1.4	9/7.22.5-П-2.2(1400)	ШТ	5.00	56.29	.00	.00	281.45	.00	.00	.00
47	РСЦ17-84	СБ1.4	9/7.22.5-П-3.1(1400)	ШТ	5.00	99.66	.00	.00	498.30	.00	.00	.00
48	РСЦ17-84	СБ2.1	15.8.4-П-1(1400)	ШТ	110.00	26.99	.00	.00	2968.90	.00	.00	.00
49	РСЦ17-84	СБ2.2	12.8.4-П-2(1400)	ШТ	40.00	21.64	.00	.00	865.60	.00	.00	.00
50	РСЦ17-84	СБ2.2	12.8.4-П-3(1400)	ШТ	40.00	21.63	.00	.00	865.20	.00	.00	.00
51	РСЦ17-84	СБ3.1	24.4.5-5П-1.1(1400)	ШТ	4.00	25.14	.00	.00	100.56	.00	.00	.00
52	РСЦ17-84	СБ3.1	24.6.5-5П-1(1400)	ШТ	36.00	34.35	.00	.00	1236.60	.00	.00	.00
53	РСЦ17-84	СБ3.1	24.6.5-7П-1(1400)	ШТ	10.00	34.35	.00	.00	343.50	.00	.00	.00
54	РСЦ17-84	СБ3.1	27.4.5-5П-1.1(1400)	ШТ	60.00	28.39	.00	.00	1703.40	.00	.00	.00
55	РСЦ17-84	СБ3.1	27.4.5-7П-1.1(1400)	ШТ	2.00	28.39	.00	.00	56.78	.00	.00	.00
56	РСЦ17-84	СБ3.1	27.6.5-5П-1(1400)	ШТ	76.00	38.63	.00	.00	2935.88	.00	.00	.00
57	РСЦ17-84	СБ3.1	27.6.5-7П-1(1400)	ШТ	22.00	38.63	.00	.00	849.86	.00	.00	.00
58	РСЦ17-84	СБ3.1	30.6.5-5П-1(1400)	ШТ	8.00	43.11	.00	.00	344.88	.00	.00	.00
59	РСЦ17-84	СБ3.1	30.6.5-7П-1(1400)	ШТ	2.00	43.11	.00	.00	86.22	.00	.00	.00

! NN !	! НОРМАТИВ-! ! П/П !	! НЫЕ ИСТО-! ! ЧНИКИ И ! ! NN ПОЗИ- ! ЦИИ !	! НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	! ЕДИ-! ! НИЦА ! ! ИЗМЕ- ! ! РЕНИЯ !	! КОЛИ- ! ЧЕСТВО	! СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			! ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						! ВСЕГО	! В ТОМ ЧИСЛЕ: !		! ВСЕГО	! НОРМАТ. ! ! УСЛОВНО- !		
						! ОСНОВНАЯ !	! ЭКСПЛ. !			! ЧИСТАЯ !	! ОСНОВНАЯ !	! ЭКСПЛ. !
						! ЗАРАБОТ- !	! МАШИН !			! ПРОДУК- !	! ЗАРАБОТ- !	! МАШИН !
						! НАЯ ПЛАТА !	! В Т.Ч. !			! ЦИЯ !	! НАЯ ПЛАТА !	! В Т.Ч. !
							! ЗАР. ПЛ. !					! ЗАР. ПЛ. !
60	РСЦ17-84	СБ3.1	33.4.5-5П-1.1(1400)	ШТ	8.00	35.92	.00	.00	287.36	.00	.00	.00
61	РСЦ17-84	СБ3.1	33.4.5-7П-1.1(1400)	ШТ	2.00	35.92	.00	.00	71.84	.00	.00	.00
62	РСЦ17-84	СБ3.1	33.6.5-5П-1(1400)	ШТ	64.00	49.90	.00	.00	3193.60	.00	.00	.00
63	РСЦ17-84	СБ3.1	33.6.5-7П-1(1400)	ШТ	16.00	48.80	.00	.00	780.80	.00	.00	.00
64	РСЦ17-84	СБ3.1	36.4.5-5П-1.2(1400)	ШТ	63.00	39.06	.00	.00	2460.78	.00	.00	.00
65	РСЦ17-84	СБ3.1	36.4.5-7П-1.3(1400)	ШТ	7.00	39.06	.00	.00	273.42	.00	.00	.00
66	РСЦ17-84	СБ3.1	36.6.5-5П-1(1400)	ШТ	16.00	53.21	.00	.00	851.36	.00	.00	.00
67	РСЦ17-84	СБ3.1	36.6.5-7П-1(1400)	ШТ	4.00	53.21	.00	.00	212.84	.00	.00	.00
68	РСЦ17-84	СБ4.1	21.6.5-П-1(1400)	ШТ	20.00	30.16	.00	.00	603.20	.00	.00	.00
69	РСЦ17-84	СБ4.2	13.6.5-П-2(1400)	ШТ	10.00	18.91	.00	.00	189.10	.00	.00	.00
70	РСЦ17-84	СБ4.2	13.6.5-П-3(1400)	ШТ	10.00	18.91	.00	.00	189.10	.00	.00	.00
71	РСЦ17-84	СБ5.1	15.24.5-П-1(1400)	ШТ	36.00	95.19	.00	.00	3426.84	.00	.00	.00
72	РСЦ17-84	СБ5.1	18.24.5-П-1(1400)	ШТ	44.00	113.05	.00	.00	4974.20	.00	.00	.00
73	РСЦ17-84	СБ5.5	9.24.5-П-1(1400)	ШТ	38.00	60.12	.00	.00	2284.56	.00	.00	.00
74	10.10-4/84	НБ-15.22.5-9(1400)		ШТ	4.00	90.56	.00	.00	362.24	.00	.00	.00
75	10.10-4/84	НБ-18.22.5-11(1400)		ШТ	10.00	107.24	.00	.00	1072.40	.00	.00	.00
76	10.10-4/84	НБ-9.22.5-1А(1400)		ШТ	6.00	57.17	.00	.00	343.02	.00	.00	.00
77	10.10-4/84	НБА-5.11.4(1400)		ШТ	10.00	12.43	.00	.00	124.30	.00	.00	.00
78	10.10-5/84	НБА-5.8.5Л(1400)		ШТ	10.00	10.03	.00	.00	100.28	.00	.00	.00
79	10.10-5/84	НБА-5.8.5П(1400)		ШТ	10.00	10.03	.00	.00	100.28	.00	.00	.00
80	10.10-4/84	НБ0-12.11.4Б(1400)		ШТ	105.00	28.63	.00	.00	3006.15	.00	.00	.00
81	10.10-4/84	НБ0-12.11.5Б(1400)		ШТ	32.00	31.71	.00	.00	1014.72	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	
ВЫС. ЗД. ДО 30М												
5	8-32А 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ- ИЗВ. РАСТВОРЕ МАРКИ 50	КУБМ	5,68	3,36	2,41	.78	19,08	18,12	13,69	4,43	
							.23				1,31	
6	8-45А 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50	100КВМ	.02	75,40	62,00	7,59	1,51	1,39	1,24	.15	
							2,28				.05	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								2843,10	2842,02	1173,45	1668,5	605,79
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
7	ССЦ 2-4	РАСТВ. ЦЕМ. 100	КУБМ	34,02	24,40	.00	.00	829,98	.00	.00	.00	
8	ССЦ 2-12	РАСТВ. ЦЕМ. -ИЗВ. 50	КУБМ	1,35	23,50	.00	.00	31,78	.00	.00	.00	
9	ССЦ 6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	2,28	68,00	.00	.00	155,17	.00	.00	.00	
10	РСЦ 2-84	ВБВ9-28-3	ШТ	132,00	30,51	.00	.00	4027,12	.00	.00	.00	
11	10.10-2/84	ВБВ9-28-3А	ШТ	20,00	30,25	.00	.00	605,06	.00	.00	.00	
12	10.10-2/84	ВБ121-28-2-1АЛ	ШТ	40,00	66,42	.00	.00	2656,70	.00	.00	.00	
13	10.10-2/84	ВБ121-28-2-1АП	ШТ	40,00	66,42	.00	.00	2656,70	.00	.00	.00	
14	10.10-2/84	ВБ127-28-2-4АЛ	ШТ	20,00	71,02	.00	.00	1420,41	.00	.00	.00	
15	10.10-2/84	ВБ127-28-2-4АП	ШТ	20,00	71,02	.00	.00	1420,41	.00	.00	.00	
16	10.10-2/84	ВБ127-28-2-5АЛ	ШТ	20,00	61,88	.00	.00	1237,68	.00	.00	.00	
17	10.10-2/84	ВБ127-28-2-5АП	ШТ	20,00	61,88	.00	.00	1237,68	.00	.00	.00	
18	10.10-2/84	ВБ12-26-2-1А	ШТ	40,00	32,91	.00	.00	1316,48	.00	.00	.00	
19	10.10-2/84	ВБ15-28-2-1Г	ШТ	40,00	45,51	.00	.00	1820,28	.00	.00	.00	
20	10.10-2/84	ВБ15-28-2-1В	ШТ	40,00	45,99	.00	.00	1839,45	.00	.00	.00	

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
21	10.10-2/84	ВБ18-26-2-2А	ШТ	34,00	48,86	.00	.00	1661,40	.00	.00	.00	
22	10.10-2/84	ВБ41	ШТ	12,00	41,97	.00	.00	503,64	.00	.00	.00	
23	10.10-2/84	ВБ42	ШТ	68,00	14,72	.00	.00	1000,96	.00	.00	.00	
24	10.10-2/84	ВБ43	ШТ	28,00	32,91	.00	.00	921,48	.00	.00	.00	
25	РСЦ2-84	ВПР14-3-2-Т	ШТ	76,00	7,76	.00	.00	589,89	.00	.00	.00	
26	РСЦ2-84	ВПР15-3-2-Т	ШТ	34,00	7,76	.00	.00	263,88	.00	.00	.00	
27	РСЦ2-84	ВПР15-6-2-Т	ШТ	4,00	10,92	.00	.00	43,66	.00	.00	.00	
28	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-1Л	ШТ	2,00	68,94	.00	.00	137,87	.00	.00	.00	
29	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-1П	ШТ	2,00	68,95	.00	.00	137,91	.00	.00	.00	
30	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-4Л	ШТ	2,00	50,89	.00	.00	101,78	.00	.00	.00	
31	РСЦ2-84	ВЭ25-26-2-4П	ШТ	2,00	50,95	.00	.00	101,89	.00	.00	.00	
32	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-1Л	ШТ	10,00	75,78	.00	.00	757,85	.00	.00	.00	
33	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-1П	ШТ	10,00	75,80	.00	.00	758,04	.00	.00	.00	
34	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-4Л	ШТ	6,00	57,43	.00	.00	344,55	.00	.00	.00	
35	РСЦ2-84	ВЭ25-28-2-4П	ШТ	6,00	57,45	.00	.00	344,71	.00	.00	.00	
36	РСЦ2-84	СБВ12.26.2-Т-1.0.0.2	ШТ	74,00	30,56	.00	.00	2261,20	.00	.00	.00	
37	РСЦ2-84	СБВ15.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	12,00	40,03	.00	.00	480,33	.00	.00	.00	
38	РСЦ2-84	СБВ21.26.2-Т-2.1.1.1	ШТ	20,00	38,49	.00	.00	769,78	.00	.00	.00	
39	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1	ШТ	180,00	66,10	.00	.00	11898,20	.00	.00	.00	
40	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	39,00	65,04	.00	.00	2536,38	.00	.00	.00	
41	РСЦ2-84	СБВ24.26.2-Т-2.1.1.1	ШТ	1,00	45,99	.00	.00	45,99	.00	.00	.00	
42	РСЦ2-84	СБВ25.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	20,00	68,47	.00	.00	1369,35	.00	.00	.00	
43	РСЦ2-84	СБВ25.26.2-Т-2.3.3.1	ШТ	10,00	42,54	.00	.00	425,44	.00	.00	.00	
44	РСЦ2-84	СБВ9.26.2-Т-1	ШТ	10,00	24,48	.00	.00	244,76	.00	.00	.00	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.			НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		
45	РСЦ2-84	СБ89.26.2-Т-1.0.0.1	ШТ	4,00	23.37	.00	.00	93.48	.00	.00	.00		
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1016.94					
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								48032.34					
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								51892.38	2842.02	1173.45	1668.5	605.79	
РАЗДЕЛ:		ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР. 1								
1	6- 1738 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛШ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	18,00	13,00	4.61	.81	234,00	97,56	82,98	14,58		
2	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	24,00	2,09	.98	.71	50,16	40,56	23,52	17,04		
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	746,00	3,09	1.39	1.06	2305,14	1827,70	1036,94	790,76		
4	7- 469 39-8-1.8	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	80,00	1,73	.68	1.00	138,40	134,40	54,40	80,00		
5	12- 299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	12,84	14,80	7.64	.74	190,03	107,60	98,10	9,50		
6	26- 36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	8,60	7,68	6.60	1.08	66,05	66,05	56,76	9,29		
7	26- 70 13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	7,85	24,70	14.40	.49	193,89	116,89	113,04	3,85		

! П/П	! НОРМАТИВ- ! ИСТО-	! НАИМЕНОВАНИЕ	! ЕДИ-	! КОЛИ-	! СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			! ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
					! ИЗМЕ-	! ЧЕСТВО	! ВСЕГО	! В ТОМ ЧИСЛЕ:			! ВСЕГО	! НОРМАТ.	! В ТОМ ЧИСЛЕ:
! ЦИЯ	! ПОЗИ-	! РАБОТ И ЗАТРАТ	! РЕНИЯ	!	!	!	! ОСНОВНАЯ	! ЭКСПЛ.	! ПРОДУК-	! ЗАРАБОТ-	! ЭКСПЛ.	! ЗАРАБОТ-	! ЭКСПЛ.
!	!	!	!	!	!	!	! ЗАРАБОТ-	! МАШИН	! ЦИЯ	! НАЯ ПЛАТА	! МАШИН	! НАЯ ПЛАТА	! МАШИН
!	!	!	!	!	!	!	! В Т.Ч.	!	!	! В Т.Ч.	!	! В Т.Ч.	!
!	!	!	!	!	!	!	! ЗАР. ПЛ.	!	!	! ЗАР. ПЛ.	!	! ЗАР. ПЛ.	!
8	Ц1-1-Р1-613	ГОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350	КВМ	903,00	.29	.00	.00	.00	261,87	.00	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р4-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРДЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	8,78	43,60	.00	.00	.00	382,81	.00	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-1	Т	,12	388,00	.00	.00	.00	46,56	.00	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-3	Т	1,24	325,00	.00	.00	.00	403,00	.00	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЯ	Т	,05	392,00	.00	.00	.00	19,60	.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									4291,51	2390,75	1465,74	925,01	
													331,19
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ													
13	ССЦ 2-4	РАСТВ. ЦЕМ. 100	КУБМ	51,05	24,40	.00	.00	.00	1245,56	.00	.00	.00	.00
14	ССЦ 2-3	РАСТВ. ЦЕМ. 75	КУБМ	20,29	23,30	.00	.00	.00	472,69	.00	.00	.00	.00
15	ССЦ 1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200, 10-20ММ	КУБМ	18,27	29,30	.00	.00	.00	535,31	.00	.00	.00	.00
16	РСЦ 16-84	ПК4-51-12А	ШТ	76,00	52,10	.00	.00	.00	3959,44	.00	.00	.00	.00
17	РСЦ 16-84	ПК4-51-15А	ШТ	80,00	67,50	.00	.00	.00	5400,16	.00	.00	.00	.00
18	РСЦ 16-84	ПК4-63-10А	ШТ	26,00	56,53	.00	.00	.00	1469,68	.00	.00	.00	.00
19	РСЦ 16-84	ПК4-63-15А	ШТ	8,00	88,01	.00	.00	.00	704,09	.00	.00	.00	.00
20	РСЦ 16-84	ПК6-51-10А	ШТ	210,00	43,99	.00	.00	.00	9238,60	.00	.00	.00	.00
21	РСЦ 16-84	ПК6-51-12А	ШТ	48,00	52,90	.00	.00	.00	2539,14	.00	.00	.00	.00
22	РСЦ 16-84	ПК6-51-15А	ШТ	8,00	68,56	.00	.00	.00	548,45	.00	.00	.00	.00
23	РСЦ 16-84	ПК6-63-10А	ШТ	32,00	57,86	.00	.00	.00	1851,47	.00	.00	.00	.00
24	РСЦ 16-84	ПК8-24-10А	ШТ	8,00	19,39	.00	.00	.00	155,14	.00	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ПОЗИ- ЦИЯ		ИЗМЕ- РЕНИЯ		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛА	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛА
25	РСЦ16-84	ПК8-51-10А	ШТ	20.00	45.38	.00	.00	907.57	.00	.00	.00
26	РСЦ16-84	ПК8-51-12А	ШТ	28.00	54.56	.00	.00	1527.74	.00	.00	.00
27	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	80.00	60.51	.00	.00	4840.75	.00	.00	.00
28	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	32.00	93.93	.00	.00	3005.78	.00	.00	.00
29	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	40.00	109.56	.00	.00	4382.29	.00	.00	.00
30	10.10-1/84	ПР63-15СТ-1	ШТ	4.00	55.52	.00	.00	222.07	.00	.00	.00
31	10.10-1/84	ПР63-15СТ-4	ШТ	72.00	60.36	.00	.00	4346.06	.00	.00	.00
32	10.10-1/84	ПР63-15СТА	ШТ	4.00	53.77	.00	.00	215.10	.00	.00	.00
33	РСЦ16-84	ПТ36-10А	ШТ	16.00	30.43	.00	.00	486.90	.00	.00	.00
34	10.10-5/84	ПТ51-18СТА	ШТ	20.00	107.79	.00	.00	2155.75	.00	.00	.00
35	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	4.00	94.10	.00	.00	376.39	.00	.00	.00
36	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-5	ШТ	4.00	99.28	.00	.00	397.11	.00	.00	.00
37	10.10-1/84	ПТ63-18СТА	ШТ	30.00	111.87	.00	.00	3356.09	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								2253.57			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								52085.73			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								58630.79	2390.75	1465.74	925.00
											331.19
РАЗДЕЛ:		ЛЕСТНИЦЫ		ВАР. 1							
1	6- 20А 1-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100	КУБМ	12.24	5.66	1.55	.76	69.28	28.27	18.97	9.30
											2.82
2	7- 502 41-2-1.8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	64.00	3.32	1.35	1.92	212.48	209.28	86.40	122.88
											46.72
3	7- 509 41-5	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧН МАРШЕЙ МАССОЙ ДО1Т СД СВАРКОЯ	ШТ	64.00	4.92	1.41	3.05	314.88	285.44	90.24	195.20

ИНН	НОРМАТИВ- П/П/И/И/ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
	ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЯ				ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
						1,12				71,68	
4	7- 737 58-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛ ОРИДА	100М	3,00	823,00	35,70	3,10	2469,00	116,40	107,10	9,30
						1,00				3,00	
5	8- 36A 5-4	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВ М-50	КУБМ	3,76	3,03	2,10	.81	11,39	10,94	7,90	3,05
						.24				.90	
6	11- 11B Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	6,12	2,50	1,62	.00	15,30	9,91	9,91	.00
7	11- 69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	.61	22,90	15,50	1,02	14,01	10,11	9,49	.62
						.31				.19	
8	11- 77 Т11-11	ЖЕЛЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100КВМ	.61	9,83	7,86	.08	6,02	4,86	4,81	.05
						.02				.01	
9	12- 280 Т8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)	100КВМ	.13	192,00	45,80	.41	24,96	6,01	5,95	.05
						.12				.02	
10	12- 289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100КВМ	.61	49,90	10,70	1,30	30,44	7,32	6,53	.79
						.39				.24	
11	12- 291 9-7	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ. N28	100КВМ	.61	40,50	7,56	1,02	24,70	5,23	4,61	.62
						.31				.19	
12	12- 299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	.60	14,80	7,64	.74	8,88	5,03	4,58	.44
						.22				.13	
13	15- 79 109-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН	100КВМ	.39	408,00	65,40	2,00	159,12	26,29	25,51	.78
						.60				.23	

ИНН	НОРМАТИВ- П/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
14	15- 298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.81	315.00	66.00	5.90	255.15	58.24	53.46	4.78
											1.43
15	15- 299 Т210-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.53	323.00	74.00	6.00	171.19	42.40	39.22	3.18
											.95
16	15- 304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.81	73.00	13.40	.50	59.13	11.26	10.85	.40
											.12
17	15- 305 61-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100КВМ	.53	121.00	24.70	.80	64.13	13.51	13.09	.42
											.13
18	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОР, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	3.00	55.60	38.40	.03	166.80	115.29	115.20	.09
19	26- 34 Т8-7	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ БИТУМНОЯ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0.99КУБМ)	КУБМ	4.41	43.80	15.80	1.31	193.16	75.46	69.68	5.78
											1.72
20	26- 35 8-8	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ	КУБМ	8.05	35.50	12.60	1.22	285.77	111.25	101.43	9.82
											2.98
21	26- 63 11-7	ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ И	100КВМ	.20	64.40	44.40	1.70	13.20	9.45	9.10	.35
											.10
22	Ц1-1-Р1- 157	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	КВМ	291.20	3.13	.00	.00	911.46	.00	.00	.00
23	Ц1-1-Р1- 701	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ Е МЯГКИЕ ТОЛЩ.25ММ	КВМ	22.00	1.22	.00	.00	26.84	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.Пл.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.Пл.	
24	Ц1-1-Р4- 116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	12.10	43.60	.00	.00	527.56	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6034.84	1161.95	794.03	367.9
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									133.57
25	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	1.23	24.40	.00	.00	29.98	.00	.00	.00
26	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	4.21	22.80	.00	.00	95.92	.00	.00	.00
27	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	.86	23.50	.00	.00	20.32	.00	.00	.00
28	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	1.35	28.10	.00	.00	37.83	.00	.00	.00
29	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	.95	23.30	.00	.00	22.09	.00	.00	.00
30	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1.43	68.00	.00	.00	97.16	.00	.00	.00
31	ССЦ2-26	РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	.39	22.30	.00	.00	8.70	.00	.00	.00
32	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	6.24	26.30	.00	.00	164.17	.00	.00	.00
33	ССЦ1-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,40- 70ММ	КУБМ	12.48	24.80	.00	.00	309.62	.00	.00	.00
34	РСЦ14-84	ЛМ28-12	ШТ	64.00	45.79	.00	.00	2930.61	.00	.00	.00
35	РСЦ14-84	ЛПР25-18	ШТ	24.00	41.78	.00	.00	1002.63	.00	.00	.00
36	РСЦ14-84	ЛПР25-18В	ШТ	8.00	41.90	.00	.00	335.20	.00	.00	.00
37	РСЦ14-84	ЛПР25-18М	ШТ	8.00	41.62	.00	.00	332.99	.00	.00	.00
38	10.10-1/84	ЛПР25-18МБ	ШТ	4.00	45.30	.00	.00	181.20	.00	.00	.00
39	10.10-1/84	ЛПР25-18МА	ШТ	4.00	45.30	.00	.00	181.20	.00	.00	.00
40	РСЦ14-84	ЛПР25-18МЛ	ШТ	8.00	41.62	.00	.00	332.99	.00	.00	.00
41	10.10-1/84	ЛПР25-18МЛБ	ШТ	4.00	45.30	.00	.00	181.20	.00	.00	.00
42	10.10-1/84	ЛПР25-18МЛА	ШТ	4.00	45.03	.00	.00	180.12	.00	.00	.00

КН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И КН ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.			УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
					ЗАРАБОТ-	МАШИИ			ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ
					НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.
					ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								785.80			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								5658.14			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								12478.77	1161.95	794.03	367.9
								133.57			
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР. 1						
1	7-653 47-6-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАДБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	ШТ	156.00	6.99	2.81	4.08	1090.44	1074.84	438.36	636.48
										244.92	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1090.44	1074.84	438.36	636.4
								244.92			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
2	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	3.70	24.40	.00	.00	90.21	.00	.00	.00
3	РСЦ4-84	ПБ24-5	ШТ	4.00	29.79	.00	.00	119.15	.00	.00	.00
4	РСЦ4-84	ПБ27-5	ШТ	72.00	33.62	.00	.00	2420.41	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПБ33-5	ШТ	10.00	41.81	.00	.00	418.12	.00	.00	.00
6	10.10-1/84	ПБ36-5Л	ШТ	35.00	44.63	.00	.00	1562.10	.00	.00	.00
7	10.10-1/84	ПБ36-5П	ШТ	35.00	44.63	.00	.00	1562.10	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								90.21			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								6081.89			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								7262.54	1074.84	438.36	636.4
								244.92			
РАЗДЕЛ:		ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ			ВАР. 1						
1	7-733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ	100М	.80	79.90	74.00	5.90	64.00	64.00	59.27	4.73
										1.44	

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ												
2	8- 7-5	61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРЯМЫХ	Т	.95	318.10	23.00	6.40	302.19	27.93	21.85	6.08
								1.80				1.71
3	9- Т7-1	46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	9.34	58.00	13.80	32.10	541.72	428.71	128.89	299.81
								11.80				110.21
4	11- Т3-1	14	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	4.34	96.60	33.40	6.94	419.24	175.08	144.96	30.12
								2.08				9.03
5	11- Т3-2	15	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	4.34	55.80	17.30	3.30	242.17	89.40	75.08	14.32
								.99				4.30
6	11- Т11-3	69	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	3.94	22.90	15.50	1.02	90.23	65.09	61.07	4.02
								.31				1.22
7	11- Т11-11	77	ЖЕЛЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	3.94	9.83	7.86	.08	38.73	31.28	30.97	.32
								.02				.08
8	12- Т8-5	280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДАМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)	100КВМ	.50	192.00	45.80	.41	96.00	23.10	22.90	.20
								.12				.06
9	15- Т414-8	614	МАСЛ. ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ. КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОМ, САНПРИБОРОМ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	2.40	55.60	38.40	.03	133.44	92.23	92.16	.07
10	26- Т10-5	50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	394.20	1.30	.06	.00	512.46	23.65	23.65	.00
11	26- 11-7	63	ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ И	100КВМ	4.54	64.40	44.40	1.70	292.38	209.29	201.58	7.72
								.51				2.32

КД	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.					
							ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		
12	Ц1-2-Р1- 2095	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,05Т	Т	9,34	393,00	.00	.00	3670,62	.00	.00	.00
13	Ц1-1-Р1-32	АСБОЩЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕСОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8ММ	100ШТ	4,59	106,00	.00	.00	486,54	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								6889,71	1229,77	862,38	367,31
								130,36			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
14	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.20	21,90	.00	.00	4,39	.00	.00	.00
15	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	8,67	28,10	.00	.00	243,57	.00	.00	.00
16	ССЦ2-26	РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	.71	22,30	.00	.00	15,89	.00	.00	.00
17	10.10-1/84	СБ10	ШТ	20,00	3,50	.00	.00	70,03	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	СБ6	ШТ	10,00	2,06	.00	.00	20,60	.00	.00	.00
19	10.10-1/84	СБ7	ШТ	80,00	2,29	.00	.00	182,81	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								263,84			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								273,44			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								7426,98	1229,77	862,38	367,31
								130,36			
РАЗДЕЛ: ПЕРЕГОРОДКИ											
РАР. 1											
1	7- 623 46-1-1,8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3	ШТ	262,00	3,23	.86	.77	846,26	427,06	225,32	201,74
								.29		75,98	
2	7- 626 46-2-1,8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	80,00	3,59	1,01	.98	287,20	159,20	80,80	78,40

№	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И ИСТОЧНИК	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИН. ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО			
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО			.36						28.80
3	7- 629 46-3-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30	ШТ	322.00	3.56	1.08 .78	1146.32	598.92	347.76	251.16	
						.29					93.38
4	7- 632 46-4-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО	ШТ	152.00	4.01	1.33 .97	609.52	349.60	202.16	147.44	
						.36					54.72
5	7- 635 46-5-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	154.00	5.16	1.72 1.29	794.64	463.54	264.88	198.66	
						.48					73.92
6	8- 41А 5-7	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТ ДО 4М КИРПИЧ КЕРАМИЧ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ М- 50	100КВМ	.54	85.60	66.00 4.25	46.22	37.93	35.64	2.29	
						1.26					.68
7	8- 45А 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50	100КВМ	.43	75.40	62.00 7.59	32.42	29.92	26.66	3.26	
						2.28					.98
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					3762.58	2066.18	1183.22	882.9	
											328.46
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	3.33	24.40	.00 .00	81.27	.00	.00	.00	
9	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	1.44	23.50	.00 .00	33.77	.00	.00	.00	

КД	НОРМАТИВ- ПУ/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И НОМ ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
10	ССЦ2-3	РАСТВ. ЦЕМ. 75	КУБМ	8.18	23.30	.00	.00	190.57	.00	.00	.00
11	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	3.75	68.00	.00	.00	255.33	.00	.00	.00
12	10.10-2/84	ПГ11	ШТ	45.00	9.60	.00	.00	432.15	.00	.00	.00
13	10.10-2/84	ПГ13	ШТ	4.00	35.67	.00	.00	142.68	.00	.00	.00
14	10.10-2/84	ПГ18	ШТ	23.00	8.33	.00	.00	191.60	.00	.00	.00
15	10.10-2/84	ПГ2	ШТ	13.00	38.72	.00	.00	503.32	.00	.00	.00
16	10.10-2/84	ПГ26	ШТ	82.00	49.90	.00	.00	4091.88	.00	.00	.00
17	10.10-2/84	ПГ26Б	ШТ	10.00	42.58	.00	.00	425.83	.00	.00	.00
18	10.10-2/84	ПГ26А	ШТ	62.00	44.15	.00	.00	2737.00	.00	.00	.00
19	10.10-2/84	ПГ28А	ШТ	26.00	27.88	.00	.00	724.97	.00	.00	.00
20	10.10-2/84	ПГ29	ШТ	30.00	17.68	.00	.00	530.37	.00	.00	.00
21	10.10-2/84	ПГ3	ШТ	83.00	33.54	.00	.00	2784.15	.00	.00	.00
22	10.10-2/84	ПГ30А	ШТ	10.00	25.76	.00	.00	257.57	.00	.00	.00
23	10.10-2/84	ПГ31	ШТ	30.00	7.65	.00	.00	229.64	.00	.00	.00
24	10.10-2/84	ПГ32	ШТ	75.00	5.22	.00	.00	391.26	.00	.00	.00
25	10.10-2/84	ПГ33	ШТ	16.00	37.51	.00	.00	600.19	.00	.00	.00
26	10.10-2/84	ПГ34	ШТ	40.00	16.63	.00	.00	665.31	.00	.00	.00
27	10.10-2/84	ПГ57	ШТ	7.00	9.65	.00	.00	67.54	.00	.00	.00
28	10.10-2/84	ПГ62	ШТ	4.00	3.99	.00	.00	15.97	.00	.00	.00
29	10.10-2/84	ПГ7	ШТ	42.00	15.94	.00	.00	669.33	.00	.00	.00
30	10.10-2/84	ПГ8А	ШТ	26.00	12.64	.00	.00	328.71	.00	.00	.00
31	10.10-2/84	ПС10	ШТ	80.00	20.86	.00	.00	1668.83	.00	.00	.00
32	10.10-2/84	ПС4А	ШТ	16.00	22.75	.00	.00	364.06	.00	.00	.00
33	10.10-2/84	ПС5	ШТ	16.00	28.20	.00	.00	451.24	.00	.00	.00

18061-16

№	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
34	10,10-2/84	ПС7	ШТ	70,00	23,96	.00	.00	1677,09	.00	.00	.00	.00
35	10,10-2/84	ПС8А	ШТ	80,00	22,98	.00	.00	1838,62	.00	.00	.00	.00
36	10,10-2/84	ПС9А	ШТ	80,00	19,50	.00	.00	1559,67	.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								560,94				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								23348,93				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								27672,45	2066,18	1183,22	882,91	328,46
РАЗДЕЛ:		КРЫША			ВАР. 1							
1	6- 1698 15-10	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКА ИЗ БЕТОНА М-200	КУБМ	1,21	5,24	2,62	.99	6,34	4,37	3,17	1,20	
							.30			.36		
2	7- 463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	144,00	3,09	1,39	1,06	444,96	352,80	200,16	152,64	
							.38			54,72		
3	7- 572 44-1-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОШ.ДО 6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	40,00	4,28	1,29	1,09	171,20	95,20	51,60	43,60	
							.41			16,40		
4	7- 687 49-5-1,8	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	36,00	1,73	.69	1,04	62,28	62,28	24,84	37,44	
							.40			14,40		
5	8- 30А 15-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ. -ИЗВЕСТК.МАРКИ 25	КУБМ	1,86	3,19	2,21	.81	5,93	5,62	4,11	1,51	
							.24			.45		
6	8- 32А 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ-	КУБМ	3,91	3,36	2,41	.78	13,14	12,47	9,42	3,05	
							.23			.90		

П/Р	НН	НОРМАТИВ- ИСТО- ЧНИКИ И НН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ИЗВ.РАСТВОРЕ МАРКИ 50												
7	8-	45А	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2	100КВМ	.53	75.40	62.00	7.59	39.96	36.88	32.86	4.02
	5-9		КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50					2.28				1.21
8	12-	289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	100КВМ	.77	49.90	10.70	1.30	38.42	9.24	8.24	1.00
	9-6		ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					.39				.30
9	12-	291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100КВМ	.77	40.50	7.56	1.02	31.18	6.61	5.82	.79
	9-7		СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСТ.МЗВ					.31				.24
10	12-	293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	100КВМ	1.98	26.50	9.29	1.48	52.47	21.32	18.39	2.93
	9-8		ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ					.44				.87
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									865.89	606.79	358.62	248.11
												89.85
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
11	ССЦ	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	10.21	24.40	.00	.00	249.09	.00	.00	.00
12	ССЦ	2-11	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	.43	22.40	.00	.00	9.58	.00	.00	.00
13	ССЦ	2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	2.12	23.50	.00	.00	49.78	.00	.00	.00
14	ССЦ	6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	4.88	68.00	.00	.00	331.80	.00	.00	.00
15	ССЦ	1-17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20- 40ММ	КУБМ	1.23	28.20	.00	.00	34.63	.00	.00	.00
16	10.10-3/84	В01		ШТ	20.00	6.86	.00	.00	137.26	.00	.00	.00
17	10.10-3/84	В02		ШТ	16.00	6.75	.00	.00	108.01	.00	.00	.00
18	10.10-2/84	ВПШ1		ШТ	8.00	21.33	.00	.00	170.66	.00	.00	.00
19	10.10-2/84	ВПШ2		ШТ	8.00	23.30	.00	.00	186.38	.00	.00	.00

КН	НОРМАТИВ- И/П/ИНЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЧНИКИ И ИНИ ПОЗИ- ЦИЯ		ИЗМЕ- РЕНИЯ		ОСНОВНАЯ ЗАРБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
20	10.10-2/84	ВПШ3	ШТ	8.00	27.94	.00	.00	223.48	.00	.00	.00	
21	10.10-2/84	ВПШ4	ШТ	8.00	23.30	.00	.00	186.38	.00	.00	.00	
22	10.10-2/84	ВПШ5	ШТ	8.00	27.94	.00	.00	223.48	.00	.00	.00	
23	10.10-1/84	КП1	ШТ	28.00	184.71	.00	.00	5171.78	.00	.00	.00	
24	10.10-1/84	КП2	ШТ	10.00	149.63	.00	.00	1496.26	.00	.00	.00	
25	10.10-1/84	КП2-1	ШТ	4.00	148.43	.00	.00	593.70	.00	.00	.00	
26	10.10-1/84	КП2-2	ШТ	4.00	148.43	.00	.00	593.70	.00	.00	.00	
27	10.10-1/84	КП3	ШТ	18.00	122.40	.00	.00	2203.29	.00	.00	.00	
28	10.10-1/84	КП4-5	ШТ	8.00	204.05	.00	.00	1632.36	.00	.00	.00	
29	10.10-1/84	КП5	ШТ	36.00	142.72	.00	.00	5137.82	.00	.00	.00	
30	10.10-1/84	КП6	ШТ	32.00	116.69	.00	.00	3734.20	.00	.00	.00	
31	10.10-1/84	КП7	ШТ	4.00	92.95	.00	.00	371.79	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								674.89				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								22170.56				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								23711.34	606.79	358.62	248.1	
											89.85	
РАЗДЕЛ:		КРОВЛЯ			ВАР. 1							
1	8- 5-2	32А	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ- ИЗВ. РАСТВОРЕ МАРКИ 50	КУБМ	1.37	3.36	2.41	.78	4.60	4.37	3.30	1.07
											.23	
											.32	
2	12- 2-6-1	153	КРОВЛИ Рулонные из Рубероида РМ-350 на битумной мастике с защитным слоем из гравия	100КВМ	12.96	319.00	52.40	14.90	4134.23	872.21	679.10	193.10
											4.50	
											58.32	
3	12- Т8-5	280	УСТРОЙСТВО МЕДКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ,	100КВМ	.11	192.00	45.80	.41	21.12	5.08	5.04	.05
												.12
												.01

КН П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		
ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)											
4	12- 283 Т8-8	ОТРАЖЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	2.58	107.00	6.20	.38	276.06	16.98	16.00	.98
							.11				.28
5	12- 299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	3.63	14.80	7.64	.74	53.72	30.42	27.73	2.69
							.22				.80
6	12- 300 10-2	ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 1ММ К РАСЦЕНКЕ 12-299 ДОБАВЛЯТЬ РАСТВОР М-100	100КВМ	145.20	.08	.03	.05	11.62	11.62	4.36	7.26
							.02				2.90
7	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	1.30	55.60	38.40	.03	72.28	49.96	49.92	.04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						4573.63	990.63	785.45	205.1
											62.63
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
8	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	.32	23.50	.00	.00	7.40	.00	.00	.00
9	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	20.98	23.30	.00	.00	488.87	.00	.00	.00
10	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.53	68.00	.00	.00	35.77	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						532.04			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5105.66	990.63	785.45	205.1
											62.63
РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ ВАР. 1											
1	11- 16 3-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	3.01	118.00	33.40	6.94	355.18	121.42	100.53	20.89
							2.08				6.26
2	11- 17 3-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	3.01	77.00	17.30	3.30	231.77	62.01	52.07	9.93
							.99				2.98

№ П/Д	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕНЕ- НИЙ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
3	11-55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	3.01	17.20	9.88	.95	51.77	32.60	29.74	2.86	
							.28				.84	
4	11-56 Т8-2	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100КВМ	3.01	.39	.16	.23	1.17	1.17	.48	.69	
							.14				.42	
5	26-133 Т8-6	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ)	КУБМ	163.32	14.00	6.70	1.18	2286.48	1286.96	1094.24	192.72	
							.35				57.16	
6	26-70 13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	40.83	24.70	14.40	.49	1008.50	607.96	587.95	20.01	
							.15				6.12	
7	Ц1-1-Р1- 299	ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А"	КВМ	4695.00	.08	.00	.00	375.60	.00	.00	.00	
8	Ц1-1-Р4- 123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М- 100	КУБМ	156.80	20.40	.00	.00	3198.72	.00	.00	.00	
9	11А-57Б 8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	40.83	22.00	14.50	1.12	898.26	637.76	592.03	45.73	
							.34				13.88	
10	11А-58Б 8-4	НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	163.32	1.02	.46	.56	166.59	166.59	75.13	91.46	
							.16				26.13	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								8574.04	2916.47	2532.18	384.2	
											113.80	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
11	ССН2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	7.68	25.90	.00	.00	198.80	.00	.00	.00	
12	ССЦ1-73Т, Ч,Т2,2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	249.88	31.69	.00	.00	7918.68	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								8117.47				

ИНН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, Руб			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16691.50	2916.47	2532.18	384.2	
											113.80	
РАЗДЕЛ:		ПОЛЫ			ВАР. 1							
1	11-134 Т20-3		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100	100КВМ	1.55	434.10	61.40	4.60	672.85	102.30	95.17	7.13
								1.40				2.17
2	11-135 Т20-3		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100	100КВМ	3.61	363.10	61.40	4.60	1310.79	238.26	221.65	16.61
								1.40				5.05
3	11-206 Т28-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИ ДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДСНОВЕ МАРКИ А	100КВМ	50.02	421.10	43.60	.80	21063.41	2220.89	2180.87	40.02
								.30				15.01
4	15-563 Т409-3		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОДЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	5.00	71.20	27.80	.80	356.00	143.00	139.00	4.00
								.24				1.20
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								23403.05	2704.45	2636.69	67.7	
											23.43	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
5	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	11.51	24.40	.00	.00	280.77	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								280.77				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								23683.81	2704.45	2636.69	67.7	
											23.43	
РАЗДЕЛ:		ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ			ВАР. 1							
1	10-72 Т13-1		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ	КВМ	374.98	3.01	.93	.30	1128.69	461.23	348.73	112.49
								.09				33.75

ИН	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ПО/П	ИСТО-				ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
П	ЧНИКИ И				ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
	ПОЗИ-				НАЯ ПЛАТА	И В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	И В Т.Ч.	
	ЦИЯ				И ЗАР. ПЛ.				И ЗАР. ПЛ.		
2	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛетами ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2КВМ	КВМ	236.50	2.18	.71	.24	515.57	224.67	167.91	56.76
	13-2						.07				16.55
3	10-103	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ БОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М	КВМ	560.60	.92	.34	.03	515.75	207.42	190.60	16.82
	119-1						.01				5.61
4	10-114	УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОСТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2	КВМ	198.38	4.24	1.34	.33	841.13	331.29	265.83	65.47
	22-3						.10				19.84
5	10-155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	65.25	4.43	4.16	.13	289.06	279.92	271.44	8.48
	29-6						.04				2.61
6	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100КВМ	42.05	9.43	2.30	.01	396.53	97.14	96.71	.42
7	Ц1-1-Р1-408	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛетами ВЫС 1,5М ОДНОСТВ С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	62.00	2.70	.00	.00	167.40	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р1-411	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ ДВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	311.00	4.30	.00	.00	1337.30	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р1-443	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ БАЛКОННЫХ АВЕРЕЙ РАЗДЕЛЬНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	110.00	5.43	.00	.00	597.30	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2-18	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ. 1,01, 1,05, 1,27	КВМ	10.50	21.00	.00	.00	220.50	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-20	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВ. С ФОРТОЧК. ПЛОЩ. 0,84, 0,83	КВМ	12.20	26.30	.00	.00	320.86	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ	КВМ	50.88	23.00	.00	.00	1170.24	.00	.00	.00

КД	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИН. ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27,1.53								
13	Ц1-2-Р2-26	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.36,1.53	КВМ	164.60	24.20	.00 .00	3983.32	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.71,1.93, 2,32	КВМ	136.80	22.60	.00 .00	3091.68	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-28	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 2.15,2.59	КВМ	236.50	21.60	.00 .00	5108.39	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 206	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.57,1.71	КВМ	46.98	25.10	.00 .00	1179.20	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 207	БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.89,2.07	КВМ	151.40	23.40	.00 .00	3542.76	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 322	НАЛИЧНИКИ 74X13ММ	М	117.00	.20	.00 .00	23.40	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2- 323	НАЛИЧНИКИ 54X13ММ	М	1692.50	.18	.00 .00	304.65	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2- 324	НАЛИЧНИКИ 34X13ММ	М	4715.20	.12	.00 .00	565.82	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2- 359	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ 34X250 ММ	М	230.14	1.92	.00 .00	441.87	.00	.00	.00
22	П072701- Т2- 46 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ ЗММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	611.48	3.47	.00 .00	2121.83	.00	.00	.00
23	П072701- Т2- 56 Т.Ч.	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ.ЗММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ	КВМ	198.38	2.35	.00 .00	466.19	.00	.00	.00

КМ	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЭКСПЛ. МАШИН
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							28329.42	1601.67	1341.23	260.41	78.36
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							28329.42	1601.67	1341.23	260.41	78.36
РАЗДЕЛ:		ДВЕРИ			ВАР. 1						
1	10-72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ	КВМ	22.36	3.01	.93	.30	67.30	27.50	20.79	6.71
							.09				2.01
2	10-105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	1045.36	1.45	.55	.35	1515.77	940.82	574.95	365.88
							.11				114.99
3	10-105А 20-1Т,43,1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 С ПРУЖИНОЙ ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРАМИ	КВМ	66.04	1.66	.73	.38	109.63	73.30	48.21	25.10
							.14				9.25
4	10-109 Т20-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	КВМ	27.68	1.34	.69	.13	37.09	22.70	19.10	3.60
							.04				1.11
5	10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК В ПРОЕМАХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 КВМ	КВМ	238.84	1.34	.20	.00	320.05	47.77	47.77	.00
6	Ц1-1-Р1- 312	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ТОЛШ. 1 ММ (ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ)	КВМ	10.06	3.04	.00	.00	30.58	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р1- 398	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПРУЖИННАЯ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ	100 ШТ	.26	230.00	.00	.00	59.80	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р1- 446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	42.00	6.73	.00	.00	282.66	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р1- 447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	ШТ	8.00	8.94	.00	.00	71.52	.00	.00	.00

КМ	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ДВУПОЛЬНЫХ											
10	Ц1-1-Р1- 448		СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ Р ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	635.00	2.97	.00 .00	1885.95	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2ТЧ- 55А		ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕНН ЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) ПЛАСТЕЙ	КВМ	142.50	4.59	.00 .00	654.07	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2ТЧ- 55Б		ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕНН ЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) КРОМОК	М	365.90	.13	.00 .00	47.57	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2- 192		ПЕРЕПИЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0.4-0.6 М2	КВМ	22.36	7.82	.00 .00	174.86	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 217		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39	КВМ	262.71	15.00	.00 .00	3940.65	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2- 218		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.59, 1. 8	КВМ	782.65	14.20	.00 .00	11113.63	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 239		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЯКОМ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩ 2.06, 2.35 КВМ	КВМ	43.56	18.30	.00 .00	797.15	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 240		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЯКОМ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ 2,66КВМ	КВМ	22.48	18.70	.00 .00	420.38	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 270		ЛЮКИ И ДВЕРИ-ДАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0.96, 1. 25	КВМ	27.68	30.40	.00 .00	841.47	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								22370.10	1112.10	710.82	401.2!
											127.35!
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								22370.10	1112.10	710.82	401.2!
											127.35!

КД	НОРМАТИВ- ПО/ПОСЛЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
РАЗДЕЛ: ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ					ВАР. 1						
1	10- 28 4-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	КУБМ	.90	110.00	12.90	1.30	99.00	12.78	11.61	1.17
							.39				.35
2	10- 150 29-1	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	188,37	.81	.35	.14	152,58	92,30	65,93	26,37
							.04				7,53
3	10- 151 29-2	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	374,73	.90	.64	.05	337,26	258,56	239,83	18,74
							.01				3,75
4	10- 152 29-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ	10 ШТ	30,80	8,99	3,54	1,53	276,89	156,16	109,03	47,12
							.46				14,17
5	10- 153 29-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	29,50	4,81	1,64	.48	141,89	62,54	48,38	14,16
							.14				4,13
6	10- 155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	10,82	4,43	4,16	.13	47,93	46,42	45,01	1,41
							.04				.43
7	15- 572 159-1-26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ	100КВМ	.97	86,60	31,50	.69	84,00	31,22	30,55	.67
							.21				.20
8	Ц1-1-Р1- 344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5- 4КГ	КГ	228,00	.47	.00	.00	107,16	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2- 321	ШТАПИКИ (РАСКЛАДКИ) ПЛОЩ 10X10	М	447,20	.12	.00	.00	53,66	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2- 322	НАЛИЧНИКИ 74X13ММ	М	75,20	.20	.00	.00	15,04	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2- 427	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,51	КВМ	26,64	22,40	.00	.00	596,74	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2- 430	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,85 0,9	КВМ	37,60	16,80	.00	.00	631,68	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ФАИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.
13	Ц1-2-Р2- 433	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.02	КВМ	57.00	19.40	.00	.00	1105.80	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 435	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.53 1.6	КВМ	106.56	15.90	.00	.00	1694.30	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2- 436	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.7 1.8 2.0	КВМ	56.00	14.80	.00	.00	828.80	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 447	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.32, 0.33	КВМ	14.10	28.00	.00	.00	394.80	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 448	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.37	КВМ	21.09	25.90	.00	.00	546.23	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 451	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.3	КВМ	15.06	38.80	.00	.00	584.33	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2- 452	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.33, 0.34, 0.32	КВМ	31.68	36.30	.00	.00	1149.98	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2- 453	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.43, 0.42, 0.44	КВМ	15.12	30.90	.00	.00	467.21	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2- 456	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.63, 0.66	КВМ	6.00	24.40	.00	.00	146.40	.00	.00	.00
22	Ц1-2-Р2- 459	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.73	КВМ	14.80	22.90	.00	.00	338.92	.00	.00	.00
23	Ц1-2-Р2-	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ	КВМ	12.03	16.60	.00	.00	199.70	.00	.00	.00

КД	НОРМАТИВ- ПОСЛОВИЦЫ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ЦИЯ				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
471		0.24-0.34									
24	Ц1-2-Р2- 477	СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 0. 94,0,98	КВМ	9,20	10,80	,00	,00	99,36	,00	,00	,00
25	Ц1-2-Р2- 478	СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 1. 26,1,29	КВМ	33,48	10,20	,00	,00	341,50	,00	,00	,00
26	Ц1-2-Р2- 479	СТЕНКИ ДОБОРНЫЕ ПЛОЩ 0. 18-0,31	КВМ	7,91	10,80	,00	,00	85,43	,00	,00	,00
27	Ц1-2-Р2- 480	СТЕНКИ ДОБОРНЫЕ ПЛОЩ 0. 36,0,42,0,48	КВМ	54,72	10,70	,00	,00	585,50	,00	,00	,00
28	Ц1-2-Р2- 481	СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 0,77,0,9	КВМ	28,80	10,20	,00	,00	293,76	,00	,00	,00
29	Ц1-2-Р2- 482	СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 1,04,1,22	КВМ	42,23	9,81	,00	,00	414,28	,00	,00	,00
30	Ц1-2-Р2- 484	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,28	КВМ	98,48	11,10	,00	,00	1093,13	,00	,00	,00
31	Ц1-2-Р2- 485	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,34-0,57	КВМ	43,40	10,70	,00	,00	464,38	,00	,00	,00
32	Ц1-2-Р2- 488	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24,0,27,0,3	КВМ	17,28	11,10	,00	,00	191,81	,00	,00	,00
33	Ц1-2-Р2- 489	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,35-0,59	КВМ	215,57	10,70	,00	,00	2306,60	,00	,00	,00
34	Ц1-2-Р2- 490	НАЛИЧНИКИ Н1 10X34	М	353,90	,18	,00	,00	63,70	,00	,00	,00
35	Ц1-2-Р2- 491	НАЛИЧНИКИ Н2 10X44	М	17,50	,21	,00	,00	3,67	,00	,00	,00
36	Ц1-2-Р2- 492	НАЛИЧНИКИ Н3 10X54	М	188,20	,23	,00	,00	43,29	,00	,00	,00
37	Ц1-2-Р2- 495	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-1-1	ШТ	268,00	1,45	,00	,00	388,60	,00	,00	,00
38	Ц1-2-Р2- 498	ШТАНГИ ШТ6, ШТ8	ШТ	67,00	,50	,00	,00	33,50	,00	,00	,00
39	Ц1-2-Р2-	ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША2	ШТ	134,00	,23	,00	,00	30,82	,00	,00	,00

КД	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И КОДИС	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
501												
40	Ш1-2-Р2- 502	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1, ПА2	ШТ	1072.00	.13	.00	.00	139.36	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								16578.93	659.98	550.34	109.61	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16578.93	659.98	550.34	109.61	
РАЗДЕЛ:		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1							
1	15- 256 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	2.03	65.40	46.40	6.80	132.76	108.00	94.19	13.80	
							4.03				8.18	
2	15- 277 Т206-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	7.43	115.00	107.00	8.00	854.45	854.45	795.01	59.44	
							2.28				16.94	
3	15- 295 59-2	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100КВМ	159.70	21.70	16.50	.87	3465.49	2773.99	2635.05	138.94	
							.26				41.52	
4	15- 296 Т209-3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	55.15	3.93	3.10	.15	216.74	179.24	170.96	8.27	
							.04				2.21	
5	15- 297 Т209-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	5.43	19.30	18.50	.15	104.80	101.27	100.45	.81	
							.04				.22	
6	15- 298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.68	315.00	66.00	5.90	214.20	48.89	44.88	4.01	
							1.77				1.20	
7	15- 304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.68	73.00	13.40	.50	49.64	9.45	9.11	.34	
							.15				.10	
8	15- 603	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ	100КВМ	21.47	12.20	6.82	.02	261.93	146.85	146.43	.43	

№ П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
161-5		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН				.01				.21	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					5300.00	4222.13	3996.09	226.01	70.59
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	СС12-36	РАСТВОР ИЗВ. 1:2,5	КУБМ	34.06	22.80	.00	.00	776.50	.00	.00	.00
10	СС12-30	РАСТВОР ОТД. ЦЕМ. - ИЗВ. 1:1:6	КУБМ	8.17	23.70	.00	.00	193.72	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						970.22			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					6270.22	4222.13	3996.09	226.01	70.59
		РАЗДЕЛ: ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ					ВАР. 1				
1	15-82 Т110-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100КВМ	8.67	422.00	94.70	2.00	3658.74	838.39	821.05	17.34
										.60	5.20
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					3658.74	838.39	821.05	17.34	5.20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					3658.74	838.39	821.05	17.34	5.20
		РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ					ВАР. 1				
1	15-502 Т402-2	КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100КВМ	72.40	12.90	6.80	.07	933.96	497.39	492.32	5.07
										.02	1.45
2	15-503 Т402-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	26.89	43.80	30.30	.14	1177.78	818.53	814.77	3.76
										.03	.81

КД	НОРМАТИВ- ПО/ПОЛНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИИ	
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
3	15- 561 Т409-1	улучшенная окраска стен по дереву колером масляным разбеленным	100КВМ	5,68	68.10	31.50	.69	386,81	182.84	178.92	3.92	
												1.19
4	15- 563 Т409-3	улучшенная окраска полов по дереву колером масляным разбеленным	100КВМ	4.98	71.20	27.80	.80	354.58	142.43	138.44	3.98	
												1.20
5	15- 568 Т409-8	улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен по штукатурке	100КВМ	24.01	76.70	27.80	.80	1841.57	686.69	667.48	19.21	
												5.76
6	15- 578 409-8-26	улучшенная окраска белилами стен по штукатурке	100КВМ	7.43	91.20	27.80	.80	677.62	212.50	206.55	5.94	
												1.78
7	15- 802 Т602-1	оклейка улучшенными грунтованными обоями стен по монолитной штукатурке и бетону	100КВМ	102.95	38.20	15.30	.00	3932.69	1575.13	1575.13	.00	
Итого стоимость работ								9304.99	4115.50	4073.62	41.81	
												12.19
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								9304.99	4115.50	4073.62	41.81	
												12.19
РАЗДЕЛ:		СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1							
1	15- 716 501-3	остекление деревянных одинарных фрамужных переpletов 3мм оконным стеклом	100КВМ	.22	142.00	18.30	.90	31.24	4.22	4.03	.20	
												.06
2	П072701- Т2- 3Г Т.Ч.	надбавка за остекление дверных блоков в заводских условиях 5мм узорчатым стеклом	КВМ	153.08	1.63	.00	.00	249.52	.00	.00	.00	
3	П072701- Т2- 3Е Т.Ч.	надбавка за остекление дверных блоков в заводских условиях 5мм армиров стеклом	КВМ	43.56	1.28	.00	.00	55.76	.00	.00	.00	
Итого стоимость работ								336.52	4.22	4.03	.21	

КН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	
											.06	
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					336,52	4,22	4,03	.2	
											.06	
			РАЗДЕЛ: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1	15-201	201-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100КВМ	.06	40,50	35,60	4,90	2,43	2,43	2,14	.29
												.14
2	15-294	T209-1	ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБЬЯМИ	100КВМ	8,20	6,27	5,30	.18	51,41	44,94	43,46	1,48
												.41
3	15-297	T209-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	3,94	19,30	18,50	.15	76,04	73,48	72,89	.59
												.16
4	15-535	T406-4-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛ ОВАЯ	100КВМ	12,14	61,20	13,00	.80	742,97	167,53	157,82	9,71
												2,79
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					872,85	288,38	276,31	12,0	3,50
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
5	ССЦ2-30		РАСТВ. ОТД. ЦЕМ. ИЗВ. 1:1:6	КУБМ	1,00	23,70	.00	.00	23,70	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ					23,70				
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					896,55	288,38	276,31	12,0	3,50
			РАЗДЕЛ: МУСОРОПРОВОД									
1	8-182A	8-182 8-	УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА СО СТВЛОМ ИЗ	ШТ	8,00	201,00	25,02	45,98	1608,00	568,00	200,16	367,84

№ П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТАЯ		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	
183		АСБЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В 5-ЭТ.ЗДАНИЯХ С ТРЕМЯ КЛАПАНАМИ			13.96						111.68
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1608.00	568.00	200.16	367.8
											111.68
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.96	21.90	.00	.00	21.02	.00	.00	.00
3	ГМС Р7-7 П.150	КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	ШТ	24.00	14.80	.00	.00	355.20	.00	.00	.00
4	ГМС Р7-7 П.148	МУСОРОСБОРНИК	ШТ	8.00	32.40	.00	.00	259.20	.00	.00	.00
5	Ц1-2-Р11120 95 ПРИ	ТЕЛЕЖКА МУСОРОСБОРНИКА	ШТ	8.00	20.00	.00	.00	160.00	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						795.42			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2403.42	568.00	200.16	367.8
											111.68
		РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	9- 46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	.80	58.00	13.80	32.10	46.40	36.72	11.04	25.68
							11.80				9.44
2	10- 150 29-1	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	154.32	.81	.35	.14	125.00	75.62	54.01	21.60
							.04				6.17
3	10- 151 29-2	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	33.60	.90	.64	.05	30.24	23.18	21.50	1.68
							.01				.34
4	10- 153 29-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ 10 ШТ АНТРЕСОЛЬНЫХ	ШТ	12.00	4.81	1.64	.48	57.72	25.44	19.68	5.76
							.14				1.68
5	15- 614	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	.50	55.60	38.40	.03	27.80	19.21	19.20	.01

18061-16

№ П/П	НОРМАТИВ- ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. РАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
	T414-8	ДОБАВИ, КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОР, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА									
6	34-283 47-1	ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТОЙ 1М	ШТ	16.00	8.66	2.33	.00	138.56	37.28	37.28	.00
7	34-284	НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ №283 ДЛЯ ОПОР	М	36.00	6.74	.75	.10	242.64	30.60	27.00	3.60
							.03				1.08
8	Ц1-2-Р1- 2095	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАРЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	.80	393.00	.00	.00	314.40	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р1- 344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5- 4КГ	КГ	120.00	.47	.00	.00	56.40	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2- 447	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,32, 0,33	КВМ	7.92	28.00	.00	.00	221.76	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2- 448	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,37	КВМ	46.08	25.90	.00	.00	1193.47	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2- 471	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,24-0,34	КВМ	10.32	16.60	.00	.00	171.31	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2- 474	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,53, 0,5, 0,44	КВМ	144.00	14.40	.00	.00	2073.60	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 489	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ КВМ 0,35-0,59	КВМ	33.60	10.70	.00	.00	359.52	.00	.00	.00
15	Д9-1 ГМС 24-68	УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕ И СТАЛЬНЫХ ДВУХРОЖКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ	ШТ	2.00	4.31	.30	.00	8.62	.60	.60	.00
16	Д10-1 ГМС 24-65	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ КВАРТИР	ШТ	1.03	.20	.05	.00	.21	.05	.05	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						5067.64	248.71	190.37	58.3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5067.64	248.71	190.37	58.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на сантехнические работы к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

Сметная стоимость	тыс.руб.	50,66
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	9,59
2. I м2 общей приведенной площади	"	9,35
3. I м3 объема	"	2,43
4. I квартиры	"	528

! №	! П/П	! НОРМАТИВ- ! ЧИКИ И ! ПОЗИ- ! ЦИЯ	! НАИМЕНОВАНИЕ ! РАБОТ И ЗАТРАТ	! ЕДИ- ! НИЦА ! ИЗМЕ- ! РЕНИЯ	! КОЛИ- ! ЧЕСТВО	! СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			! ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						! ВСЕГО	! В ТОМ ЧИСЛЕ:		! ВСЕГО	! В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						! ОСНОВНАЯ	! ЭКСПЛ.	! ЗАРАБОТ-	! ЧИСТАЯ	! ОСНОВНАЯ	! ЭКСПЛ.	! ЗАРАБОТ-
						! НАЯ ПЛАТА	! МАШИН	! НАЯ ПЛАТА	! ПРОДУК-	! НАЯ ПЛАТА	! МАШИН	! НАЯ ПЛАТА
						! В Т.Ч.	! В Т.Ч.	! В Т.Ч.	! В Т.Ч.	! В Т.Ч.	! В Т.Ч.	! В Т.Ч.
						! ЗАР.ПЛ.	! ЗАР.ПЛ.	! ЗАР.ПЛ.	! ЗАР.ПЛ.	! ЗАР.ПЛ.	! ЗАР.ПЛ.	! ЗАР.ПЛ.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ:			ОТОПЛЕНИЕ	ВАР. 1								
1	16-	35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	106.00	.86	.21	.01	91.16	23.32	22.26	1.06
2	16-	36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	152.00	.91	.21	.01	138.32	33.44	31.92	1.52
3	16-	37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	84.00	1.03	.21	.01	86.52	18.48	17.64	.84
4	16-	38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32	М	142.00	1.14	.21	.01	161.88	31.24	29.82	1.42
5	16-	39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	134.00	1.29	.21	.01	172.86	29.48	28.14	1.34
6	16-	40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	164.00	1.61	.27	.03	264.04	49.20	44.28	4.92
												1.64
7	16-	67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН ЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 76Х3, 5ММ	М	78.00	2.21	.47	.05	172.38	40.56	36.66	3.90
												1.56
8	16-	117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2.00	17.40	.97	.13	34.80	2.20	1.94	.26
												.08
9	16-	118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМ.80ММ	ШТ	6.00	24.80	1.71	.26	148.80	11.82	10.26	1.56

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
						.09				.54	
10	16-134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМ. ДО 25ММ	ШТ	8.00	1.68	.97	.13	13.44	8.80	7.76	1.04
											.32
11	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	7.82	3.94	3.73	.00	30.81	29.17	29.17	.00
12	16-220 T22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.78	4.22	3.73	.00	3.29	2.91	2.91	.00
13	П2307-Р1- 21	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ 10Б8Бк1 ДИАМ. 15ММ	ШТ	8.00	1.60	.00	.00	12.80	.00	.00	.00
14	Ц1-3-1013	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6Бк для ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ/СМ ²) ДИАМ 15ММ	ШТ	48.00	.92	.00	.00	44.16	.00	.00	.00
15	Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6Бк для ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ/СМ ²) ДИАМ 20ММ	ШТ	48.00	1.32	.00	.00	63.36	.00	.00	.00
16	Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6Бк для ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ	ШТ	16.00	1.96	.00	.00	31.36	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1469.98	280.62	262.76	17.8
											4.14
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1469.98	280.62	262.76	17.8

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	ВСЕГО	
						В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,	В Т.Ч., ЗАР, ПЛ,
												4,14	
РАЗДЕЛ:			ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1							
1	16- Т7-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	40,00	1,20	.23	.01	48,00	9,60	9,20	.40	
2	16- Т7-3	42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	62,00	1,35	.23	.01	83,70	14,88	14,26	.62	
3	16- Т7-3	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	84,00	1,36	.23	.01	114,24	20,16	19,32	.84	
4	16- 16-2	185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	2,07	.19	.01	12,42	1,20	1,14	.06	
5	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,86	3,94	3,73	.00	7,33	6,94	6,94	.00	
6	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	16,00	.95	.00	.00	15,20	.00	.00	.00	
7	Ц1-3-79		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КЧС/КВМ, СМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	14,00	1,17	.00	.00	16,38	.00	.00	.00	
8	Ц1-3-99		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1, 6МПА(16КЧС/СМЧ) ДИАМ 25ММ	ШТ	28,00	1,59	.00	.00	44,52	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									341,79	52,78	50,86	1,9	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									341,79	52,78	50,86	1,9	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
РАЗДЕЛ: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ					ВАР. 1							
1	16- Т7-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	40.00	1.20	.23	.01	48.00	9.60	9.20	.40
2	16- Т7-3	42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	112.00	1.35	.23	.01	151.20	26.88	25.76	1.12
3	16- Т7-3	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	40.00	1.36	.23	.01	54.40	9.60	9.20	.40
4	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1.92	3.94	3.73	.00	7.56	7.16	7.16	.00
5	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	16.00	.95	.00	.00	15.20	.00	.00	.00
6	Ц1-3-79		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КЧС/КВМ, СМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	24.00	1.17	.00	.00	28.08	.00	.00	.00
7	Ц1-3-80		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КЧС/КВМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	20.00	1.63	.00	.00	32.60	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									337.04	53.24	51.32	1.9
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									337.04	53.24	51.32	1.9
РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ					ВАР. 1							
1	16- Т4-2	28	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	20.00	3.01	.39	.03	60.20	8.40	7.80	.60
												.20

№	НОРМАТИВ- П/П ЧИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
2	16-30 Т5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	46,00	3,21	.45	.02	147,66	21,62	20,70	.92
											.46
3	16-31 Т5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	290,00	4,59	.49	.03	1331,10	150,80	142,10	8,70
											2,90
4	17-37 Т1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	ШТ	8,00	14,60	1,14	.03	116,80	9,36	9,12	.24
											.08
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1655,76	190,18	179,72	10,4
											3,64
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1655,76	190,18	179,72	10,4
											3,64
РАЗДЕЛ:		ВОДОСТОК									
1	16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	16,00	1,20	.23	.01	19,20	3,84	3,68	.16
2	16-68 8-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН ЫХ ТРУБ ДИАМ. 89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИ Я	М	34,00	2,62	.53	.07	89,08	20,40	18,02	2,38
											.68
3	16-102 Т11-2	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	8,00	4,27	.88	.17	34,16	8,40	7,04	1,36
											.40
4	16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 100М ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	.16	3,94	3,73	.00	.63	.60	.60	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
5	16- 220 Т22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.34	4.22	3.73	.00	1.43	1.27	1.27	.00	
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	4.00	.95	.00	.00	3.80	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								148.31	34.50	30.60	3.91	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								148.31	34.50	30.60	3.91	1.08
РАЗДЕЛ:		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1							
1	15- 613 Т414-7	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100КВМ	1.80	38.60	21.40	.03	69.48	38.57	38.52	.05	
2	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	1.00	55.60	38.40	.03	55.60	38.43	38.40	.03	
3	26- 19 4-6	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВАТНЫМИ СБЕЗ ИХ СТОИМ	КУБМ	6.00	8.05	4.73	.15	48.30	29.28	28.38	.90	
							.05					.30
4	26- 73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100КВМ	2.59	12.60	11.80	.05	32.63	30.69	30.56	.13	
							.02					.05
5	26- 76 Т12-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100КВМ	2.59	48.20	10.30	.08	124.84	26.88	26.68	.21	
							.02					.05

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН
					ЗАРАБОТ-	НА	ПЛАТА	ПРОДУК-	ЦИА	ЗАРАБОТ-	НА	ПЛАТА
					В Т.Ч.			В Т.Ч.				
					ЗАР.ПД.			ЗАР.ПД.				
6	26-78 Т14-4	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.80	20.40	18.60	.01	16.32	14.89	14.88	.01	
7	Ц1-1-Р4- 106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	КУБМ	6.00	44.70	.00	.00	268.20	.00	.00	.00	
8	Ц1-1-Р4- 193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В	ТЫС.КВ М	.26	1870.00	.00	.00	484.33	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1099.70	178.75	177.42	1.3	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1099.70	178.75	177.42	1.3	

КМ	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	МАШИН	
						ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	НА	В Т.Ч.	НА	ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	НА	В Т.Ч.	НА
						ЗАР.ПД.		ЗАР.ПД.		ЗАР.ПД.		ЗАР.ПД.	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7637.05	745.39	684.03	61.3				
													13.52
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						7637.05	745.39	684.03	61.3				13.52
РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ						ВАР. 1							
1	20-408	7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ШЕЛЕВЫХ Р- 200 РАЗМЕРОМ 200X200ММ	ШТ	400.00	1.63	.84	.05	652.00	356.00	336.00	20.00	
								.02				8.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						652.00	356.00	336.00	20.0				8.00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						652.00	356.00	336.00	20.0				8.00
РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ						ВАР. 1							
1	16-41	17-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	372.00	1.20	.23	.01	446.40	89.28	85.56	3.72	
2	16-42	17-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	185.00	1.35	.23	.01	249.75	44.40	42.55	1.85	
3	16-43	17-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	230.00	1.36	.23	.01	312.80	55.20	52.90	2.30	
4	16-219	22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	7.87	3.94	3.73	.00	31.01	29.36	29.36	.00	
5	11-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР	ШТ	272.00	.95	.00	.00	258.40	.00	.00	.00	

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОСНОВНАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ												
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1298.36	218.23	210.36	7.8			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1298.36	218.23	210.36	7.8			
РАЗДЕЛ:			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1						
1	16- Т7-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	398.00	1.20	.23	.01	477.60	95.52	91.54	3.98
2	16- Т7-3	42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	502.00	1.35	.23	.01	677.70	120.48	115.46	5.02
3	16- Т7-3	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	236.00	1.36	.23	.01	320.96	56.64	54.28	2.36
4	16- Т7-3	44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПР. ОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	16.00	1.58	.23	.01	25.28	3.84	3.68	.16
5	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	11.52	3.94	3.73	.00	45.39	42.97	42.97	.00
6	17- Т3-1	42	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИ- ТЕЛЕЙ 1-ВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПР. ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34 КВМ	ШТ	96.00	3.54	.37	.02	339.84	37.44	35.52	1.92
								.01				.96
7	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	202.00	.95	.00	.00	191.90	.00	.00	.00
8	Ц1-3-79		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ	20.00	1.17	.00	.00	23.40	.00	.00	.00

ИНН	НОРМАТИВ- ПУ/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ИНН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРБОТ- НАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. АР.ПЛ.	
		МУФТОВЫЕ ДАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС/КВМ, СМ) ДИАМ 20ММ									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					2102.07	356.89	343.45	13.4	.96
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					2102.07	356.89	343.45	13.4	.96
		РАЗДЕЛ: КАНАЛИЗАЦИЯ									
						БАР. 1					
1	16- Т5-1	30 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	375.00	3.21	.45	.02	1203.75	176.25	168.75	7.50
											3.75
2	16- Т5-2	31 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ	М	520.00	4.59	.49	.03	2386.80	270.40	254.80	15.60
											5.20
3	16- Т7-3	45 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	13.00	1.79	.23	.01	23.27	3.12	2.99	.13
4	16- 7-4	46 ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 50 ММ	М	88.00	2.21	.29	.03	194.48	28.16	25.52	2.64
											.88
5	16- 22	219 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1.01	3.94	3.73	.00	3.98	3.77	3.77	.00
6	17- 1-1	2 УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ЧУГУННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700 (НА 1 КОМПЛЕКТ)	ШТ	96.00	52.60	1.84	.31	5049.60	206.40	176.64	29.76
											8.64
7	17- 15	15 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	96.00	15.50	1.06	.06	1488.00	107.52	101.76	5.76

КН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	И УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
	T1-4		ПОЛУКРУГЛ. БЕЗ СПИНКИ 550X420X150 ФАЯНСОВ., ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРО ВЫХ С КРАНОМ				.02				1.92	
8	17- 73-3	52	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ СМ-ВУ-Ш1	ШТ	96.00	11.90	.51	.01	1142.40	49.92	48.96	.96
9	17- 4-1	57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНС, ФАРФ, ПОЛУФАРФ, ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬЮ ПОЛОЧК СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ПРИСОЕД ТП-КВ К УНИ	ШТ	96.00	23.20	1.49	.13	2227.20	155.52	143.04	12.48
								.04				3.84
10	17- 6-1	83	УСТРОЙСТВО МОЕК КРУПНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ Мч-1-Б	ШТ	96.00	28.90	1.14	.05	2774.40	114.24	109.44	4.80
								.02				1.92
						ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ			16493.87	1115.30	1035.67	79.6
												26.15
						ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			16493.87	1115.30	1035.67	79.6
												26.15
РАЗДЕЛ:			ВОДОСТОК				ВАР. 1					
1	16- T5-2	31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ	М	135.00	4.59	.49	.03	619.65	70.20	66.15	4.05
								.01				1.35
2	16- 8-3	68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН НЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	18.00	2.62	.53	.07	47.16	10.80	9.54	1.26
								.02				.36
3	16- 8-4	71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН НЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	2.00	5.08	.74	.09	10.16	1.66	1.48	.18
								.03				.06

№ П/П	НОРМАТИВ- ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИА				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
4	16-188 Т17-1	УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ЕЕ СТОИМОСТИ	ШТ	8.00	2.28	1.69	.45	18.24	17.12	13.52	3.60	
							.14				1.12	
5	16-220 Т22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.20	4.22	3.73	.00	.84	.75	.75	.00	
6	22-1 1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-6	М	30.00	1.67	.19	.01	50.10	6.00	5.70	.30	
7	П240708- Р1-1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ В-1 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	8.00	12.32	.00	.00	98.56	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								844.71	106.53	97.14	9.3	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								844.71	106.53	97.14	9.3	2.89
РАЗДЕЛ: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВАР. 1												
1	16-49 Т7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	210.00	1.03	.21	.02	216.30	48.30	44.10	4.20	
							.01				2.10	
2	16-50 Т7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	260.00	1.03	.21	.02	267.80	59.80	54.60	5.20	
							.01				2.60	
3	16-51 Т7-6	ПРОКЛАДКА НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	20.00	1.09	.21	.02	21.80	4.60	4.20	.40	
							.01				.20	
4	16-52 7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	26.00	1.20	.21	.02	31.20	5.98	5.46	.52	

Код	НОРМАТИВ-ПОПУЛЯРНОСТЬ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ						
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ВСЕГО	НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								5125.05	334.68	304.79	29.81	10.68!		
РАЗДЕЛ: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					В АР. 1									
1	15- 613 Т414-7	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100КВМ	3.20	38.60	21.40	.03	123.52	68.58	68.48	.10			
2	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН., ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	10.20	55.60	38.40	.03	567.12	391.99	391.68	.31			
3	26- 19 4-6	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВАТНЫМИ (БЕЗ ИХ СТОИМ)	КУБМ	3.00	8.05	4.73	.15	24.15	14.64	14.19	.45			
												.15		
4	26- 73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100КВМ	1.27	12.60	11.80	.05	16.00	15.05	14.99	.06			
												.03		
5	26- 76 Т12-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100КВМ	1.27	48.20	10.30	.08	61.21	13.18	13.08	.10			
												.03		
6	26- 78 Т14-4	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.24	20.40	18.60	.01	4.90	4.47	4.46	.00			
7	Ц1-1-Р4-106	МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	КУБМ	3.00	44.70	.00	.00	134.10	.00	.00	.00			
8	Ц1-1-Р4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-Р	ТЫС.КВ М	.13	1870.00	.00	.00	237.49	.00	.00	.00			
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1168.49	507.90	506.88	1.01	.20!		

Код	Норматив- п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе:		Всего	Нормат. условно- чистая	В том числе:	
	Пози- ция					Основная заработ- ная плата	Экспл. машин в т.ч. зар.пл.		Основная заработ- ная плата	Экспл. машин в т.ч. зар.пл.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1168.49	507.90	506.88	1.00
РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
ВАР. 1											
1	20-308 5-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМ./ПЕРИМ. 315/1000ММ	КВМ	8.00	1.57	1.03	.03	12.56	8.48	8.24	.24
							.01				.08
2	26-68 13-4	ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЕ	КВМ	4.00	1.29	.26	.02	5.16	1.12	1.04	.08
							.01				.04
3	11-3-1062	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	11.00	.29	.00	.00	3.19	.00	.00	.00
4	11-1-Р4- 193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В	ТЫС.КВ М	.00	1870.00	.00	.00	7.48	.00	.00	.00
5	446-70 22-2 ПРИМЕН	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ	100 ШТ	1.76	113.00	44.00	1.60	198.88	80.26	77.44	2.82
							.48				.84
6	446-72 22-4 ПРИМЕН	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ	100 ШТ	3.52	89.80	2.20	60.40	316.10	220.35	7.74	212.61
							.66				2.32
7	06604-836	ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ	Т	.03	113.00	.00	.00	3.62	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								546.98	310.21	94.46	215.70
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
8	СС11-31	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 300,10- 20ММ	КУБМ	10.98	33.30	.00	.00	365.71	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								365.71			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								912.70	310.21	94.46	215.70
											3.29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение и устройства связи к типовому проекту II3-8I-I/I.2
дом 5-этажный 8-секционный 96-квартирный

Сметная стоимость	тыс.руб.	19,62
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	3,71
2. I м2 общей приведенной площади	"	3,62
3. I м3 объема	"	0,94
4. I квартиры	"	204

КН	НОРМАТИВ- ПО/П/ИНЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
	ЧНИКИ И ИЛИ ПОЗИ- ЦИЯ					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
9	21-104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР. ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	92,85	6,60	5,40	,00	612,81	501,39	501,39	,00	
10	21-113	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	,02	11,30	10,30	,00	,23	,21	,21	,00	
11	21-114 23-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	2,45	13,30	10,60	,00	32,58	25,97	25,97	,00	
12	21-115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	,11	33,60	20,80	,00	3,70	2,29	2,29	,00	
13	21-118	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	,48	11,30	,00	,00	5,42	,00	,00	,00	
14	21-119 23-7	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	7,88	12,90	10,60	,00	101,65	83,53	83,53	,00	
15	21-121	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО, КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ АППАРАТОВ ДО 3	100ШТ	,66	23,00	17,70	,00	15,18	11,68	11,68	,00	
16	Ц1-1-Р3- 130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП- БСТ4КП	М	150,00	,32	,00	,00	48,00	,00	,00	,00	
17	Ц1-5-Р2- 166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	2,00	22,80	,00	,00	45,60	,00	,00	,00	
18	Ц1-5-Р2- 167	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	3,60	29,50	,00	,00	106,20	,00	,00	,00	
19	Ц1-5-Р2- 168	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 330В	ТЫС.М	,55	39,20	,00	,00	21,56	,00	,00	,00	
20	Ц1-5-Р2-	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ	ТЫС.М	,30	98,20	,00	,00	29,46	,00	,00	,00	

№ П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН				НОРМАТ. УСЛОВНО- ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					Б Т.Ч.	Б Т.Ч.	ПРОДУК- ЦИЯ	НОРМАТ. УСЛОВНО- ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					Б Т.Ч.	Б Т.Ч.	ПРОДУК- ЦИЯ	НОРМАТ. УСЛОВНО- ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
	170	16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В											
21	Ц1-5-Р2- 171	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 25КВММ	ТЫС.М	1.50	138.00	.00	.00	207.00	.00	.00	.00		
22	Ц1-5-Р2- 202	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ	ТЫС.М	8.80	40.70	.00	.00	358.16	.00	.00	.00		
23	Ц1-5-Р2- 205	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ	ТЫС.М	1.40	58.90	.00	.00	82.46	.00	.00	.00		
24	Ц1-5-Р2- 489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС.М	.02	13.40	.00	.00	.27	.00	.00	.00		
25	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	80.00	5.57	.00	.00	445.60	.00	.00	.00		
26	Ц1-5-Р3-46	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ СО ВЗРЫВООПАСН ОЙ СРЕДОЙ ТИПА ВЗ2- 100ЛУЗ	ШТ	9.00	36.40	.00	.00	327.60	.00	.00	.00		
27	Ц1-5-Р3- 228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01)	ШТ	17.00	2.86	.00	.00	48.62	.00	.00	.00		
28	Ц1-5-Р6- 240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1.00	14.20	.00	.00	14.20	.00	.00	.00		
29	Ц1-5-Р4-29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПВ-2- 1056М1Б	ШТ	2.00	2.25	.00	.00	4.50	.00	.00	.00		
30	Ц1-5-Р4- 150	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700	ШТ	96.00	.46	.00	.00	44.16	.00	.00	.00		
31	Ц1-5-Р4- 151	ВИЛКА К ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ А-700	ШТ	96.00	.41	.00	.00	39.36	.00	.00	.00		
32	Ц1-5-Р4- 217	ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИИ 127-220В	ШТ	96.00	4.63	.00	.00	444.48	.00	.00	.00		

КН	НОРМАТИВ-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
				В	В	В	ВСЕГО	НОРМАТ,	В	В	В
ПОЗИ-	СТО-	РАБОТ И ЗАТРАТ	ИЗМЕН-	КОЛИ-	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	ВСЕГО	УСЛОВНО-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
ЦИЯ			ЕНИЯ	ЧЕСТВО		ЗАРАБОТ-	МАШИИ		ЧИСТАЯ	ЗАРАБОТ-	МАШИИ
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ПРОДУК-	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.
						ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	ЗАР.ПЛ.
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							13216.11	3046.32	2941.44	104.8	57.32
РАЗДЕЛ:		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ			ВАР. 1						
1	Ц1-5-Р1-2526	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПД ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10	ТЫС.М	.06	158.00	.00	.00	9.48	.00	.00	.00
2	Ц10-1-960	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАССОЙ 1М ДО 1КГ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	ТЫС.М	.06	137.00	74.20	32.00	8.22	6.37	4.45	1.92
							9.66				.58
3	Ц10-1-966	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 10Х2	ШТ	4.00	4.50	2.33	.70	18.00	12.12	9.32	2.80
							.22				.88
4	Ц10-1-967	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 20Х2	ШТ	4.00	6.71	3.11	.87	26.84	15.92	12.44	3.48
							.27				1.08
5	Ц10-1-970	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПАР	100ШТ	.10	9.14	8.61	.00	.91	.86	.86	.00
6	Ц10-10-972	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	8.00	4.01	1.62	.55	32.08	17.36	12.96	4.40
							.18				1.44
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							95.53	52.63	40.03	12.6	3.98
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							95.53	52.63	40.03	12.6	3.98
РАЗДЕЛ:		РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ			ВАР. 1						
1	34-641-124-1	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1 СТОЙКИ ОДИНАРНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 240В	ШТ	8.00	14.20	4.34	.20	113.60	36.32	34.72	1.60

ИН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ОСНОВНАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
2	Ц1-5-Р2- 491		ПРОВОД МАРКИ ПВЖ ДИАМ 1, 8КВММ	ТЫС.М	4.40	25.90	.00	.00	10.36	.00	.00	.00
3	Ц1-5-Р2- 495		ПРОВОД МАРКИ ПТЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМ 2Х1, 2КВММ	ТЫС.М	2.50	22.90	.00	.00	57.25	.00	.00	.00
4	П290220- Р1-251		ТРАНСФОРМАТОР СТОЕЧНЫЙ ТИПА ТПГ-10	ШТ	4.00	4.09	.00	.00	16.36	.00	.00	.00
5	Ц8-1-402		ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	25.00	16.50	8.07	5.15	412.50	330.50	201.75	128.75
								1.63				40.75
6	Ц8-2-402		ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4.00	12.70	7.55	3.71	50.80	45.04	30.20	14.84
								1.18				4.72
7	Ц8-7-591		РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	2.50	20.80	12.50	.02	52.00	31.30	31.25	.05
								.01				.03
8	Ц10-1-605		КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	96.00	.58	.46	.00	55.68	44.16	44.16	.00
9	Ц10-5-397		ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	4.00	1.49	1.24	.00	5.96	4.96	4.96	.00
10	Ц10-18-972		ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ШТ	8.00	3.17	1.53	.41	25.36	15.52	12.24	3.28
								.13				1.04
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						799.87	507.80	359.28	148.5
												46.53
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						799.87	507.80	359.28	148.5
												46.53
РАЗДЕЛ:			ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ			ВАР. 1						

ИНН	НОРМАТИВ	ПОПУЛЯРНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.		НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.	
1	Ц1-5-Р1-2772		КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9-12	ТЫС.М	.28	342.00	.00	.00	95.76	.00	.00	.00
2	П150401-92		УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ Т.УАР-6,1	ШТ	40.00	1.34	.00	.00	53.60	.00	.00	.00
3	П1601-Р2-395		УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТИПА УТТО-2(УТО)	ШТ	4.00	64.90	.00	.00	259.60	.00	.00	.00
4	П1601-Р2-484		АНТЕННА С МАЧТОЙ ТИПА АТСК	ШТ	4.00	10.10	.00	.00	40.40	.00	.00	.00
5	Ц8-2-402		ПРОВОД МАРКИ ПЛВ, АПЛВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2.80	12.70	7.55	3.71	35.56	31.53	21.14	10.39
								1.18				3.30
6	Ц10-1-604		ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕР. ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА СИГНАЛА, ТРАССЫ, КАБЕЛЯ, КОРОБКА, ФИЛЬТРА, СЛОЖЕНИЯ, УСИЛИТЕЛЕ	ШТ	4.00	10.10	2.35	7.70	40.40	40.20	9.40	30.80
								2.72				10.88
7	Ц10-1-605		КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	40.00	.58	.46	.00	23.20	18.40	18.40	.00
8	Ц10-2-605		УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	12.00	2.26	1.31	.00	27.12	15.72	15.72	.00
9	Ц10-3-605		РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛ. КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛЕЙ	ШТ	80.00	.18	.14	.00	14.40	11.20	11.20	.00
10	Ц10-5-604		АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕШАНИЯ НА АНТЕН ОПОРЕ ВЫС ДО 8,6 С 1 ЯРУСОМ НА БЕТ ИЛИ МЕТАЛ КР	ШТ	4.00	16.60	8.49	5.60	66.40	56.36	33.96	22.40
								2.01				8.04

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
11	Ц10-17-606	СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ	ШТ	4.00	12.20	12.00	.00	48.80	48.00	48.00	.00
12	Ц10-22-943	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТР.ПРОЧН. ИЗОЛЯЦИИ 4Х-ТРУБОЧ	ШТ	4.00	18.20	4.10	14.00	72.80	72.40	16.40	56.00
							3.59				14.36
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								778.04	293.81	174.22	119.51
											36.58
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								778.04	293.81	174.22	119.51
											36.58
РАЗДЕЛ:		КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ				ВАР. 1					
1	П0503-Р8- 124Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.06	333.60	.00	.00	20.02	.00	.00	.00
2	Ц8-1-417	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТР. ДИАМ ДО 25ММ	100М	.60	34.80	14.40	12.20	20.88	15.96	8.64	7.32
							3.85				2.31
3	Ц8-2-405	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКА Т Я СВАРНАЯ		.02	395.00	24.90	3.10	7.90	.56	.50	.06
							1.10				.02
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								48.80	16.52	9.14	7.31
											2.33
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								48.80	16.52	9.14	7.31
											2.33
РАЗДЕЛ:		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				ВАР. 1					
1	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 10ШТ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50X50X5ММ		.90	19.30	4.60	.70	17.37	4.77	4.14	.63
							.10				.09
2	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН	100М	.48	27.00	6.80	.90	12.96	3.70	3.26	.43

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Ресурсы	Един. измер.	Количество
I	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	5587
	Заработная плата	руб.	3053
	Строительные машины	"	4383
	Надземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	51819
	Заработная плата	руб.	29276
	Строительные машины	"	13593
II	Сантехнические работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	7146
	Заработная плата	руб.	4384
	Строительные машины	"	477
III	Электромонтажные работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	6672
	Заработная плата	руб.	3568
	Строительные работы	"	397

ИЗ-81-1/1.2

Ведомость потребности в затратах труда,
материалах и полуфабрикатах для строительства

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	№ п/п	Наименование работ	Единица измере- ния	Количество
1	2	3	4	1	2	3	4
1	Затраты труда	ч.дн.	11097	20	Песок	м3	17,5
2	Битум и мастика битумная	т	47,6	21	Плитки облицовочные	м2	866,8
3	Болты разные	кг	100,4	22	Плитки покрытия пола керами- ческие	м2	516,3
4	Гвозди разные	кг	137,4	23	Плиты минераловатные	м3	231,5
5	Гипс	т	2,64	24	Поручни пластмассовые	м	300,0
6	Гравий и щебень	м3	68,53	25	Прокладка оконная	кг	52,8
7	Замазка стекольная	кг	634,1	26	Прокладка уплотнительная	м	242,9
8	Кирпич	т.шт	24,5	27	Сталь кровельная листовая	т	1,58
9	Клей малярный	кг	126,8	28	Стекло оконное	м2	92,0
10	Краски и шпаклевки тертые	кг	1601,0	29	Стекло жидкое	м2	92,0
11	Кронштейны	кг	158,5	30	Трубы асбестоцементные	м	84,5
12	Лаки разные	кг	21,1	31	Цемент марки 300	т	1,06
13	Лес пиленый	м3	15,85	32	Рубероид	м2	5184,0
14	Мастика для герметизации стыков	т	0,05	33	Линолеум	м2	5002,0
15	Мел молотый	т	3,7	34	Полуфабрикаты		
16	Обои разные	м2	10295	35	Бетон тяжелый марки 50		
17	Мастика для уплотнения стыков	т		36	"-"	75	м3
18	Олифа	кг	1532,3	37	"-"	100	"
19	Пакля, прядь льняная, пеньковая	кг	5918,0				

I	2	3	4
38	Бетон тяжелый марки 150	м3	4,44
39	"- 200	"	48,67
	Бетон легкий		
	раствор цементный известковый 25	м3	9,15
	раствор известковый 1:2,5	м3	41,89
	раствор отдел. 1:1:6	м3	2,43
	раствор цементный 25	м3	4,81
	раствор цемент. изв. 50	"	3,96
	раствор цементный 200	"	12,41
	раствор цементный 75	"	22,19
	раствор цементный 100	"	30,29
	плинтус деревянный	шт	5002
	арматура класса АI	тн	0,15
	"- BI	тн	0,08
	"- АШ	тн	1,61
	керамзитобетон М-75	м3	265,03
	раствор цементный 50	м3	0,64
	раствор цементно-известковый 100	м3	1,22

I	2	3	4
---	---	---	---

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.	№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
1	2	3	4	1	2	3	4
	Пояснительная записка и технико-экономические показатели	-	3	II	Разные работы	приямки, окна, двери	25
	Объектная смета	-	4	I2	Надземная часть		
	Сводка стоимости строи- тельно-монтажных работ	-		I2	Наружные стены	крупные легкобетонные блоки двухрядной разре- зки толщиной 500 мм, фасад I	28
	I. Общестроительные работы			I3	Внутренние стены	железобетонные блоки	33
	Подземная часть			I4	Перекрытия	многopустотные панели	36
I	Земляные работы	ленточные фундаменты	10	I5	Лестницы	-	38
2	Фундаменты	сборные железобетонные плиты и блоки. Фасад I - одинарный там- бур	II	I6	Лоджии и балконы	при толщине стен 500 мм, одинарном тамбуре	42
3	Наружные стены	легкобетонные блоки Фасад I, одинарный тамбур	I3	I7	Ограждения лоджий и балконов	экраны из асбестоцемен- та	42
4	Внутренние стены	железобетонные блоки	I5	I8	Перегородки	гипсобетонные и керамзи- тобетонные при санузлах россыпью	44
5	Перекрытия	многopустотные панели	I7	I9	Крыша	-	47
6	Лестницы	фасад I, одинарный там- бур	I9	20	Кровля	четырёхслойный рулонный ковёр	49
7	Лоджии и балконы	железобетонные плиты, фасад I	22	21	Подготовка под полы типовых этажей	под линолеумные полы при санузлах россыпью	50
8	Подготовка под полы I-го этажа	под полы из линолеума, санузлы россыпью	23	22	Полы	линолеумные полы, сануз- лы россыпью	52
9	Полы	уплотненный щебнем пол по бетонному основанию	24	23	Окна и балконные двери	раздельные переплеты, фасад I	52
10	Малярные работы	-	25	24	Двери	при санузлах россыпью	55
				25	Встроенная мебель	-	57

1	2	3	4	1	2	3	4
26	Штукатурные работы	-	60	45	Газоснабжение	-	79
27	Облицовочные работы	-	61	46	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	81
28	Малярные и обойные работы	-	61	47	Общестроительные работы	-	82
29	Стекольные работы	-	62	Ш. Электротехнические работы			
30	Наружная отделка	-	63	Надземная часть			
31	Мусоропровод	-	63	49	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	84
32	Разные работы	-	64	50	Телефонизация	-	89
II. Сантехнические работы				51	Радиофикация	-	89
Подземная часть				52	Телевидение	-	90
33	Отопление	Отопление с двойным остеклением, с кранами двойной регулировки	67	53	Канализация устройств связи	-	92
34	Холодное водоснабжение	-	69	54	Заземление	-	92
35	Горячее водоснабжение	-	70	55	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	94
36	Канализация	-	70	56	Содержание сметы	-	97
37	Водосток	-	71	57	Ведомость потребности материалов	-	95
38	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	72	Надземная часть			
39	Отопление	отопление с двойным остеклением с кранами двойной регулировки, отопительные приборы - радиаторы М-140	74	Надземная часть			
40	Вентиляция	-	75	Надземная часть			
41	Холодное водоснабжение	-	75	Надземная часть			
42	Горячее водоснабжение	-	76	Надземная часть			
43	Канализация	-	77	Надземная часть			
44	Водосток	-	78	Надземная часть			